



RESOLUCION	CÓDIGO: AP-JC-RG-89	FECHA: 03-11-15	VERSIÓN: 4	PÁG. 1 DE 5
------------	------------------------	-----------------	------------	-------------

RESOLUCION NÚMERO **ES-10587**

POR LA CUAL SE HACE EL CIERRE DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN COLISEO CUBIERTO COLEGIO LAS MONTOYAS PUERTO PARRA, SANTANDER, CENTRO ORIENTE FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

En uso de sus facultades Constitucionales y Legales; en especial las estipuladas en las Leyes 1530 y 1606 de 2012 y Ley 1744 del 2014, Decreto 1082 de 2015 y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto Departamental No. 0007 del 18 de enero de 2016, por el cual se delega en los Secretarios de Despacho, la facultad de seleccionar, adjudicar, celebrar, ejecutar, adicionar, modificar, aclarar, generar órdenes de pago, suspender, terminar y liquidar convenios o contratos a nombre del Departamento, con personas públicas o privadas y en general, expedir los correspondientes actos administrativos que se produzcan con motivo u ocasión de la actividad contractual, que se adelante en cumplimiento de la misión y funciones propias de la Secretaría.

Que mediante Ordenanza 001 del 12 de enero de 2016, se autoriza al Gobernador de Santander para suscribir todo tipo de contrato y/o convenio.

Que el Acto Legislativo 05 de 2011, creó el Sistema General de Regalías – SGR - y modificó los Artículos 360 y 361 de la Constitución Política, sistema cuya organización y funcionamiento fue regulado por la Ley 1530 de 2012;

Que de conformidad con el artículo 6 de la Ley 1530 de 2012, los Órganos Colegiados de Administración y Decisión son los responsables de definir los proyectos de inversión sometidos a su consideración que se financiarán con recursos del Sistema General de Regalías, así como evaluar, viabilizar, aprobar y priorizar la conveniencia y oportunidad de financiarlos;

Que mediante el Acuerdo 08 de fecha 06/09/2013 y el Acuerdo N. 19 de fecha 04/08/2014 el OCAD Departamental de Santander aprobó el proyecto CONSTRUCCIÓN COLISEO CUBIERTO COLEGIO LAS MONTOYAS PUERTO PARRA, SANTANDER, CENTRO ORIENTE con BPIN: 2013004680051, siendo designado como ejecutor del proyecto, el cual acepto dicha responsabilidad;

Que mediante el Acuerdo N. 45 de fecha 7/12/2015 el OCAD Departamental de Santander aprobó el ajuste al proyecto CONSTRUCCIÓN COLISEO CUBIERTO COLEGIO LAS MONTOYAS PUERTO PARRA, SANTANDER, CENTRO ORIENTE con BPIN: 2013004680051, con el fin de liberar recursos no comprometidos.

19 JUL 2016



RESOLUCION	CÓDIGO: AP-JC-RG-89	FECHA: 03-11-15	VERSIÓN: 4	PÁG. 2 DE 5
------------	------------------------	-----------------	------------	-------------

Que mediante solicitud al SUIFP N.270407 de fecha 18/11/2015 y aprobada por el OCAD Departamental de Santander el día 26/01/2016 aprobó el ajuste al proyecto CONSTRUCCIÓN COLISEO CUBIERTO COLEGIO LAS MONTOYAS PUERTO PARRA, SANTANDER, CENTRO ORIENTE con BPIN: 2013004680051, de conformidad al Acuerdo 20 de fecha 11/06/2014.

Que mediante Decreto No. 0250 del 30/09/2013 y Acuerdo N. 19 de fecha 04/08/2014 (Vigencias Futuras), el Gobernador de Santander incorporo al capítulo independiente del SGR del presupuesto de la entidad lo correspondiente al valor de la financiación del proyecto con BPIN: 2013004680051 con recursos de Asignaciones Directas SGR;

Que para la ejecución del proyecto CONSTRUCCIÓN COLISEO CUBIERTO COLEGIO LAS MONTOYAS PUERTO PARRA, SANTANDER, CENTRO ORIENTE con BPIN: 2013004680051 se suscribieron dos (2) contratos:

- Contrato N. 407-2015 cuyo objeto es "CONSTRUCCION COLISEO CUBIERTO COLEGIO LAS MONTOYAS PUERTO PARRA, SANTANDER, CENTRO ORIENTE", por valor de \$661.710.564,55.
- Contrato N.3532-2014 cuyo objeto es "INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION COLISEO CUBIERTO COLEGIO LAS MONTOYAS PUERTO PARRA, SANTANDER, CENTRO ORIENTE" por valor de \$65.272.388.

Los cuales en su ejecución tuvieron las siguientes modificaciones:

Adicional N. 1 en valor y tiempo con Recursos Propios, Contrato de obra N. 407-2015 del 26 de octubre de 2015 por \$240.987.063.27, Un mes. Contrato de Interventoria N. 3532-2014 de octubre de 2015 por \$12.267.638, Un mes.

Que mediante consignación realizada a la tesorería departamental se reintegro la suma de \$3.000 por concepto de rendimientos financieros del contrato 3532-2014; el contrato 407-2015 no genero rendimientos financieros, de acuerdo a Certificación de Tesorería del día 24 de mayo de 2016.

Que en virtud de la responsabilidad señalada en el artículo 17 de la Ley 1606 de 2012, los proyectos de inversión deben ser ejecutados de conformidad con el régimen contractual aplicable a la entidad pública designada como ejecutora, el régimen presupuestal señalado por el Sistema General de Regalías y con sujeción a los términos de su aprobación;

Que fueron suscritas las actas de terminación y/o liquidación de los contratos derivados de la ejecución del proyecto CONSTRUCCIÓN COLISEO CUBIERTO COLEGIO LAS MONTOYAS PUERTO PARRA, SANTANDER, CENTRO ORIENTE con BPIN: 2013004680051 en donde se indico lo siguiente:

19 JUL 2016



RESOLUCION	CÓDIGO: AP-JC-RG-89	FECHA: 03-11-15	VERSIÓN: 4	PÁG. 3 DE 5
------------	------------------------	-----------------	------------	-------------

Tipo de Contrato	CONTRATO DE OBRA PUBLICA		CONTRATO DE CONSULTORIA	
Contrato No.	407		3532	
Fecha del Contrato	26 DE ENERO DE 2015		23 DE DICIEMBRE DE 2014	
Contratista	UNION TEMPORAL COLISEO LAS MONTOYAS, Representante Legal EDGAR DARIO DELGADO RUGELES		ARIAS ARIAS JOSE ALBERTO	
NIT o C.C.	900810616-7		91489818-8	
Objeto	CONSTRUCCION COLISEO CUBIERTO COLEGIO LAS MONTOYAS PUERTO PARRA, SANTANDER, CENTRO ORIENTE.		INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION COLISEO CUBIERTO COLEGIO LAS MONTOYAS PUERTO PARRA, SANTANDER, CENTRO ORIENTE.	
Valor Inicial	661.710.564,55		65.272.388,00	
Plazo Inicial	SEIS (6) MESES		SEIS (6) MESES	
Plazo Adicional	UN MES (1)		UN MES (1)	
Supervisor	JUAN CARLOS QUINTERO PIMIENTO		JUAN CARLOS QUINTERO PIMIENTO	
Interventor Contrato	ARIAS ARIAS JOSE ALBERTO			
Fecha de Iniciacion	09/03/2015		09/03/2015	
Acta de Suspension N.1	01/06/2015		01/06/2015	
Acta de Suspension N.2	05/10/2015		05/10/2015	
Acta de Suspension N.3	13/11/2015		13/11/2015	
Acta de Reinicio N. 1	06/07/2015		06/07/2015	
Acta de Reinicio N. 2	23/10/2015		23/10/2015	
Acta de Reinicio N. 3	03/12/2015		03/12/2015	
Fecha de Terminacion	20/12/2015		20/12/2015	
Municipio	PUERTO PARRA		PUERTO PARRA	
Oficina Gestora	SECRETARIA DE EDUCACION		SECRETARIA DE EDUCACION	
Valor Contrato Inicial	661.710.564,55		65.272.388,00	
Valor Contrato Adicional	240.987.063,27		12.267.638,00	
Anticipo Inicial (40%)		264.684.225,82		26.108.955,20
Anticipo Adicional				
Acta de Recibo Parcial N.1		1.648.842,48		131.589,14
Acta de Recibo Parcial N.2		110.016.213,55		8.681.749,78
Acta de Recibo Parcial N.3		24.753.037,07		1.447.480,47
Acta de Recibo Parcial N.4		18.332.213,39		1.951.905,49
Acta de Recibo Parcial N.5		95.295.474,49		7.519.379,10
Acta de Recibo Parcial N.6		206.604.106,88		10.009.768,71
Acta de Recibo Final		181.363.505,07		21.689.198,09
Saldo a Favor del Departamento		9,07		0,02
Sumas Iguales	902.697.627,82	902.697.627,82	77.540.026,00	77.540.026,00

Que el Artículo 2.2.4.2.6.1. del Decreto 1082 de 2015, indica “*corresponde a las entidades ejecutoras de proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) realizar su cierre dentro de los seis (6) meses siguientes a la finalización de los mismos, expedir el acto administrativo correspondiente y reportarlo en el mes siguiente al respectivo órgano colegiado de administración y decisión (OCAD) y al Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE)*”.

Que los resultados del alcance del proyecto CONSTRUCCIÓN COLISEO CUBIERTO COLEGIO LAS MONTOYAS PUERTO PARRA, SANTANDER, CENTRO ORIENTE con BPIN: 2013004680051, según los indicadores fueron:

19 JUL 2016



RESOLUCION	CÓDIGO: AP-JC-RG-89	FECHA: 03-11-15	VERSIÓN: 4	PÁG. 4 DE 5
------------	------------------------	-----------------	------------	-------------

BALANCE DE RESULTADOS

PRODUCTO	INDICADOR	META	EJECUTADO
INSTALACIONES FISICAS	AREA CONSTRUIDA Y DOTADA	700	700
INTERVENTORIA	AREA CONSTRUIDA Y DOTADA	638	638

Que los recursos girados al proyecto, se ejecutaron conforme al siguiente detalle:

BALANCE FINANCIERO DEL PROYECTO (Ver anexo N. 1)

RECURSOS DEL SGR		OTROS RECURSOS	
VALOR TOTAL DEL PROYECTOS SGR	\$ 726.982.952,55	\$ 253.254.701,27	
TOTAL CONTRATADO DEL PROYECTO	\$ 726.982.952,55	\$ 253.254.701,27	
VALOR NO COMPROMETIDO		-	-
VALOR TOTAL CONTRATADO	726.982.952,55	\$ 253.254.701,27	
VALOR EJECUTADO Y PAGADO	726.982.952,53	\$ 253.254.692,20	
VALOR NO EJECUTADO		0,02	9,07
TOTAL VALOR NO COMPROMETIDO + VALOR NO EJECUTADO		0,02	9,07

Resumen General del Proyecto

VALOR TOTAL DEL PROYECTOS SGR	\$ 980.237.653,82	
TOTAL CONTRATADO DEL PROYECTO	\$ 980.237.653,82	
VALOR NO COMPROMETIDO		\$ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 980.237.653,82	
VALOR EJECUTADO Y PAGADO	\$ 980.237.644,73	
VALOR NO EJECUTADO		\$ 9,09
TOTAL VALOR NO COMPROMETIDO + VALOR NO EJECUTADO		9,09

REINTEGROS

CONCEPTO	FECHA DE CONSIGNACION	VALOR
CONTRATO DE OBRA		
Rendimientos Financieros		
Valor no ejecutado		
INTERVENTORIA		
Rendimientos Financieros	28-12-2015	3.000,00
TOTAL		\$ 3000,00

Que en consideración a lo expuesto;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el cierre del proyecto CONSTRUCCIÓN COLISEO CUBIERTO COLEGIO LAS MONTOYAS PUERTO PARRA, SANTANDER, CENTRO ORIENTE con BPIN: 2013004680051

19 JUL 2016



RESOLUCION	CÓDIGO: AP-JC-RG-89	FECHA: 03-11-15	VERSIÓN: 4	PÁG. 5 DE 5
------------	------------------------	-----------------	------------	-------------

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar la presente resolución al OCAD Departamental quien aprobó los recursos del SGR para la financiación del proyecto CONSTRUCCIÓN COLISEO CUBIERTO COLEGIO LAS MONTOYAS PUERTO PARRA, SANTANDER, CENTRO ORIENTE con BPIN: 2013004680051, al igual que al SMSCE, remitiendo para el efecto el presente acto administrativo al correo electrónico gesproy@dn.gov.co.

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

19 JUL 2016

ANA DE DIOS TARAZONA GARCÍA
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

Revisó: María Cecilia Ordoñez , Coordinadora Grupo de Regalías *MC*
Proyectó: Bertha Esperanza Espitia Rodríguez, Contratista *B.*
VoBo: CESAR AUGUSTO GARCIA DURAN, Director de Proyectos y Regalías *X*

BALANCE FINANCIERO

BPIN: 2013004680051 Nombre del Proyecto: CONSTRUCCIÓN COLISEO CUBIERTO COLEGIO LAS MONTOYAS PUERTO PARRA, SANTANDER, CENTRO ORIENTE

VALOR DEL PROYECTO: \$ 980.237.653,82 VALOR GIRADO: \$ 726.982.952,55 OTRAS FUENTES DE \$ 253.254.701,27
 SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS SGR - FONDOS FINANCIACION: \$

RELACION DE CONTRATOS:

Contrato N. 407-2015 cuyo objeto es "CONSTRUCCION COLISEO CUBIERTO COLEGIO LAS MONTOYAS PUERTO PARRA, SANTANDER, CENTRO ORIENTE"

FUENTE DE FINANCIACION	VALOR INICIAL	EJECUTADO	VALOR ADICIONAL	EJECUTADO
SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS	\$ 661.710.564,55	\$ 661.710.564,55		
SGR - FONDOS			\$ 240.987.063,27	\$ 240.987.054,20
OTRAS FUENTES DE FINANCIACION			\$ 240.987.063,27	\$ 240.987.054,20
TOTAL	\$ 661.710.564,55	\$ 661.710.564,55	\$ 240.987.063,27	\$ 240.987.054,20

RESUMEN

VALOR TOTAL CONTRATADO (INICIAL + ADICIONAL)	VALOR TOTAL EJECUTADO (INICIAL + ADICIONAL)
\$ 661.710.564,55	\$ 661.710.564,55
\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 240.987.063,27	\$ 240.987.054,20
\$ 902.697.627,82	\$ 902.697.618,75

TOTAL ==>

Contrato N.3532-2014 cuyo objeto es "INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION COLISEO CUBIERTO COLEGIO LAS MONTOYAS PUERTO PARRA, SANTANDER, CENTRO ORIENTE"

FUENTE DE FINANCIACION	VALOR INICIAL	EJECUTADO	VALOR ADICIONAL	EJECUTADO
SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS	\$ 65.272.388,00	\$ 65.272.387,98		
SGR - FONDOS			\$ 12.267.638,00	\$ 12.267.638,00
OTRAS FUENTES DE FINANCIACION			\$ 12.267.638,00	\$ 12.267.638,00
TOTAL	\$ 65.272.388,00	\$ 65.272.387,98	\$ 12.267.638,00	\$ 12.267.638,00

RESUMEN

VALOR TOTAL CONTRATADO (INICIAL + ADICIONAL)	VALOR TOTAL EJECUTADO (INICIAL + ADICIONAL)
\$ 65.272.388,00	\$ 65.272.387,98
\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 12.267.638,00	\$ 12.267.638,00
\$ 77.540.026,00	\$ 77.540.025,98

TOTAL ==>

BALANCE FINANCIERO

RECURSOS DEL SGR \$ 726.982.952,55
 VALOR TOTAL DEL PROYECTOS SGR \$ 253.254.701,27
 TOTAL CONTRATADO DEL PROYECTO \$ 726.982.952,55
 VALOR NO COMPROMETIDO -
 VALOR TOTAL CONTRATADO \$ 253.254.701,27
 VALOR EJECUTADO Y PAGADO 726.982.952,55
 VALOR NO EJECUTADO 0,02
 TOTAL VALOR NO COMPROMETIDO + VALOR NO EJECUTADO 0,02

RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL DEL PROYECTOS SGR \$ 980.237.653,82
 TOTAL CONTRATADO DEL PROYECTO \$ 980.237.653,82
 VALOR NO COMPROMETIDO \$ 0,00
 VALOR TOTAL CONTRATADO \$ 980.237.653,82
 VALOR EJECUTADO Y PAGADO \$ 980.237.644,73
 VALOR NO EJECUTADO \$ 9,09
 TOTAL VALOR NO COMPROMETIDO + VALOR NO EJECUTADO 9,09

REINTEGROS NO APLICA

CONCEPTO	FECHA DE CONSIGNACION	VALOR
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS		
Rendimientos Financieros		\$ 0,00
Valor no ejecutado		\$ 0,00
INTERVENTORIA		
Rendimientos Financieros	28/12/2015	\$ 3.000,00
Valor no ejecutado		
TOTAL		\$ 3.000,00

Elaboró: Bertha Esperanza Espitia Rodriguez

Revisó: Luz Stella Ibañez, Tecnico Grupo de Regalias *luz stella*