



RESOLUCION	CÓDIGO: AP-JC-RG-89	FECHA: 03-11-15	VERSIÓN: 4	PÁG. 1 DE 5
------------	------------------------	-----------------	------------	-------------

RESOLUCIÓN No. E- - 11346 DE 2016

POR LA CUAL SE HACE EL CIERRE DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DE 15 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES, SANTANDER”, FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

En uso de sus facultades Constitucionales y Legales; en especial las estipuladas en las Leyes 1530 y 1606 de 2012 y Ley 1744 del 2014, Decreto 1082 de 2015 y

CONSIDERANDO:

Que mediante Ordenanza 001 del 12 de Enero de 2016, se autoriza al Gobernador de Santander para suscribir todo tipo de contrato y/o convenio.

Que el Decreto Departamental No. 0007 del 18 de enero de 2016, por el cual se delega en los Secretarios de Despacho, la facultad de seleccionar, adjudicar, celebrar, ejecutar, adicionar, modificar, aclarar, generar órdenes de pago, suspender, terminar y liquidar convenios o contratos a nombre del Departamento, con personas públicas o privadas y en general, expedir los correspondientes actos administrativos que se produzcan con motivo u ocasión de la actividad contractual, que se adelante en cumplimiento de la misión y funciones propias de la Secretaría.

Que el Acto Legislativo 05 de 2011, creó el Sistema General de Regalías – SGR - y modificó los Artículos 360 y 361 de la Constitución Política, sistema cuya organización y funcionamiento fue regulado por la Ley 1530 de 2012;

Que de conformidad con el artículo 6 de la Ley 1530 de 2012, los Órganos Colegiados de Administración y Decisión son los responsables de definir los proyectos de inversión sometidos a su consideración que se financiarán con recursos del Sistema General de Regalías, así como evaluar, viabilizar, aprobar y priorizar la conveniencia y oportunidad de financiarlos;

Que mediante el Acuerdo 008 del 06 de Septiembre del 2013 el OCAD Departamental de Santander aprobó el proyecto **“CONSTRUCCIÓN DE 15 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES, SANTANDER”**, con BPIN: 2013004680054, siendo designado como ejecutor y contratante de la interventoría al Departamento de Santander, cual aceptó dicha responsabilidad.

Que mediante Decreto No. 250 del 30 de Septiembre del 2013, el Gobernador de Santander incorporó al capítulo independiente del SGR del presupuesto de la entidad lo correspondiente al valor de la financiación del proyecto **“CONSTRUCCIÓN DE 15 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES, SANTANDER”**, con BPIN: 2013004680054 con recursos del SGR;

Que para la ejecución del proyecto **“CONSTRUCCIÓN DE 15 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES, SANTANDER”**, con BPIN: 2013004680054 se suscribieron dos contratos: Contrato de Obra No. 5630 del 17 de Diciembre de 2013 y Contrato de Interventoría No. 1035 del 18 de Febrero de 2014.

Que en virtud de la responsabilidad señalada en el artículo 17 de la Ley 1606 de 2012, los proyectos de inversión deben ser ejecutados de conformidad con el régimen contractual aplicable a la entidad pública designada como ejecutora, el régimen presupuestal señalado por el Sistema General de Regalías y con sujeción a los términos de su aprobación;

29 JUL 2016



RESOLUCION	CÓDIGO: AP-JC-RG-89	FECHA: 03-11-15	VERSIÓN: 4	PÁG. 2 DE 5
------------	------------------------	-----------------	------------	-------------

Que fueron suscritas las actas de terminación y liquidación de los contratos, derivados de la ejecución del "CONSTRUCCIÓN DE 15 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES, SANTANDER", con BPIN: 2013004680054 en donde se indicó lo siguiente:

Contrato de obra:

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO No Y FECHA	5630 DE 17 DE DICIEMBRE DE 2013.
CONTRATISTA	FEDERACIÓN COOPERATIVA DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES FEDECOOP
NIT o CC No	804016733
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE 15 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES - SANTANDER
VALOR INICIAL	\$ 121.290.997,59
VALOR ADICIONAL	N/A
ANTICIPO INICIAL (40%)	\$ 48.516.399,04
ANTICIPO ADICIONAL (40%)	N/A
PLAZO INICIAL	CUATRO (04) MESES
PLAZO ADICIONAL	N/A
INTERVENTOR CONTRATO O CONVENIO	CONSORCIO INTER-PUERTO WILCHES Contrato No. 1035 del 18 de febrero de 2014
NIT o CC No DEL INTERVENTOR	900686505
SUPERVISOR	OSCAR LIBARDO MARTINEZ SALAZAR Acto Administrativo del 23 de diciembre de 2013
FECHA DE INICIACIÓN	27/02/2014
ACTA DE SUSPENSIÓN	N/A
ACTA DE REINICIACIÓN	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	16/06/2014
MUNICIPIO	PUERTO WILCHES
OFICINA GESTORA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

VALOR CONTRATO INICIAL	\$ 121.290.997,59	
ANTICIPO	\$ 0,00	\$ 48.516.399,04
VR A PAGAR ACTA DE RECIBO PARCIAL No.1		\$ 59.878.176,42
VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO FINAL		\$ 12.896.422,13
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		\$ 0,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		0,00
SUMAS IGUALES	\$ 121.290.997,59	\$ 121.290.997,59

29 JUL 2016

4



RESOLUCION	CÓDIGO: AP-JC-RG-89	FECHA: 03-11-15	VERSIÓN: 4	PÁG. 3 DE 5
------------	------------------------	-----------------	------------	-------------

Contrato de Interventoría:

TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
CONTRATO Y FECHA	1035 DEL 18 DE FEBRERO 2014
CONTRATISTA	CONSORCIO INTER-PUERTO WILCHES R/L MARCO TULIO SOLANO GLEN
NIT o CC No.	900686505
CONCEPTO	"INTERVENTORÍA CONSTRUCCIÓN DE 15 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES - SANTANDER"
VALOR INICIAL	\$ 8.491.200,00
VALOR ADICIONAL	N/A
ANTICIPO INICIAL	\$ 3.396.480,00
ANTICIPO ADICIONAL	N/A
PLAZO INICIAL	CUATRO (04) MESES
PLAZO ADICIONAL	N/A
SUPERVISOR	OSCAR LIBARDO MARTINEZ SALAZAR DESIGNACIÓN 26 DE FEBRERO 2014
FECHA DE INICIACIÓN	27/02/2014
FECHA DE TERMINACIÓN	26/06/2014
MUNICIPIO	PUERTO WILCHES
OFICINA GESTORA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

VALOR CONTRATO INICIAL	\$ 8.491.200,00	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	\$ 0,00	
ANTICIPO INICIAL		\$ 3.396.480,00
VR A PAGAR ACTA DE RECIBO FINAL		\$ 5.094.720,00
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		\$ 0,00
SUMAS IGUALES	\$ 8.491.200,00	\$ 8.491.200,00

Que el Artículo 39 del Decreto 0414 de 2013, indica "corresponde a las entidades ejecutoras de proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) realizar su cierre dentro de los seis (6) meses siguientes a la finalización de los mismos, expedir el acto administrativo correspondiente y reportarlo en el mes siguiente al respectivo órgano colegiado de administración y decisión (OCAD) y al Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE)".

Que los resultados del alcance del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE 15 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES, SANTANDER", con BPIN: 2013004680054, según los indicadores fueron:

BALANCE DE RESULTADOS

PRODUCTO	INICIAL	EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO
UNIDADES SANITARIAS	75	75	100%

29 JUL 2016



RESOLUCION	CÓDIGO: AP-JC-RG-89	FECHA: 03-11-15	VERSIÓN: 4	PÁG. 4 DE 5
------------	------------------------	-----------------	------------	-------------

Que los recursos girados al proyecto, se ejecutaron conforme al siguiente detalle:

BALANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

RECURSOS DEL SGR

VALOR TOTAL DEL PROYECTOS SGR	\$ 129.835.767,00	
TOTAL CONTRATADO DEL PROYECTO	\$ 129.782.197,59	
VALOR NO COMPROMETIDO		\$ 53.569,41
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 129.782.197,59	
VALOR EJECUTADO Y PAGADO	\$ 129.782.197,59	
VALOR NO EJECUTADO		-
TOTAL VALOR NO COMPROMETIDO + VALOR NO EJECUTADO		53.569,41

REINTEGROS

CONCEPTO	FECHA DE CONSIGNACIÓN	VALOR
CONTRATO DE OBRA		
Rendimientos financieros	22/08/2014	742,41
Valor no ejecutado		
CONTRATO DE INTERVENTORIA		
Rendimientos financieros		
TOTAL.....		742,41

Que en consideración a lo expuesto;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el cierre del proyecto **"CONSTRUCCIÓN DE 15 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES, SANTANDER"**, con BPIN: 2013004680054 cuyos contratos de obra e interventoría se ejecutaron dando cumplimiento a la necesidad contemplada en el proyecto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar la presente resolución al OCAD Departamental quien aprobó los recursos del SGR para la financiación del proyecto **"CONSTRUCCIÓN DE 15 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES, SANTANDER"**, con BPIN: 2013004680054, al igual que al SMSCE, remitiendo para el efecto el presente acto administrativo al correo electrónico gesproy@dnpp.gov.co.

29 JUL 2016



RESOLUCION	CÓDIGO: AP-JC-RG-89	FECHA: 03-11-15	VERSIÓN: 4	PÁG. 5 DE 5
------------	------------------------	-----------------	------------	-------------

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

29 JUL 2016

MAURICIO MEJIA ABELLO
Secretario de Infraestructura Departamental

Revisó: Abg. Sergio Pitta Rueda *[Firma]*
Contratista Secretaría de Infraestructura
Proyectó: Rossi Paola Botello, Contratista
Vo.Bo. **CESAR AUGUSTO GARCIA DURAN** *[Firma]*
Director de Proyectos y Regalías
Secretaría de Planeación
[Firma]

Anexo: Balance Financiero y un (1) folio

BALANCE FINANCIERO

BPIN: 2013004680054 Nombre del Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE 15 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES, SANTANDER.

VALOR DEL PROYECTO: \$ 129.835.767,00 VALOR GIRADO: \$ 129.835.767,00 OTRAS FUENTES DE FINANCIACION: \$

SGR - Asignaciones Directas SGR - FONDOS SGR - FONDOS \$

RELACION DE CONTRATOS:

OBRA: Contrato No. 5630 del 17 de Diciembre de 2013

FUENTE DE FINANCIACION	VALOR INICIAL	EJECUTADO	VALOR ADICIONAL	EJECUTADO
SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS	\$ 121.290.997,59	\$ 121.290.997,59	\$ 0,00	\$ 0,00
OTRAS FUENTES DE FINANCIACION				
TOTAL	\$ 121.290.997,59	\$ 121.290.997,59	\$ 0,00	\$ 0,00

INTERVENTORIA: Contrato No. 1035 del 18 de Febrero de 2014

FUENTE DE FINANCIACION	VALOR INICIAL	EJECUTADO	VALOR ADICIONAL	EJECUTADO
SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS	\$ 8.491.200,00	\$ 8.491.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00
SGR - FONDOS				
OTRAS FUENTES DE FINANCIACION				
TOTAL	\$ 8.491.200,00	\$ 8.491.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00

BALANCE FINANCIERO

RECURSOS DEL SGR		OTROS RECURSOS	
VALOR TOTAL DEL PROYECTOS SGR	\$ 129.835.767,00		\$ 0,00
TOTAL CONTRATADO DEL PROYECTO	\$ 129.782.197,59		\$ 0,00
VALOR NO COMPROMETIDO			\$ 53.569,41
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 129.782.197,59		\$ 0,00
VALOR EJECUTADO Y PAGADO	\$ 129.782.197,59		\$ 0,00
VALOR NO EJECUTADO			
TOTAL VALOR NO COMPROMETIDO + VALOR NO EJECUTADO			53.569,41

RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL DEL PROYECTOS SGR	\$ 129.835.767,00
TOTAL CONTRATADO DEL PROYECTO	\$ 129.782.197,59
VALOR NO COMPROMETIDO	\$ 53.569,41
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 129.782.197,59
VALOR EJECUTADO Y PAGADO	\$ 129.782.197,59
VALOR NO EJECUTADO	\$ 0,00
TOTAL VALOR NO COMPROMETIDO + VALOR NO EJECUTADO	53.569,41

REINTEGROS

CONCEPTO	FECHA DE CONSIGNACION	VALOR
CONTRATO DE OBRA		
Rendimientos Financieros	22/08/2014	742,41
Valor no ejecutado		0
INTERVENTORIA		
Rendimientos Financieros		0
Valor no ejecutado		0
TOTAL		\$ 742,41

Elaboró: ROSSI PAOLA BOTELLO, Contratista

Revisó: Luz Stella Ibañez García, Técnico Operativo