



RESOLUCION	CÓDIGO: AP-JC-RG-89	FECHA: 03-11-15	VERSIÓN: 4	PÁG. 1 DE 6
------------	------------------------	-----------------	------------	-------------

RESOLUCIÓN No. **11354** DE 2016

**POR LA CUAL SE HACE EL CIERRE DEL PROYECTO ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS A PAGOS QUE SE GENERAN EN EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS IMPLEMENTACIÓN DE GAS LICUADO GLP POR REDES PARA EL MUNICIPIO DE BARBOSA DEPARTAMENTO DE SANTANDER, FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS**

**LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER**

En uso de sus facultades Constitucionales y Legales; en especial las estipuladas en las Leyes 1530 y 1606 de 2012 y Ley 1744 del 2014, Decreto 1082 de 2015 y

**CONSIDERANDO:**

Que mediante Ordenanza 001 del 12 de enero de 2016, se autoriza al Gobernador de Santander para suscribir todo tipo de contrato y/o convenio.

Que el Decreto Departamental No. 0007 del 18 de enero de 2016, por el cual se delega en los Secretarios de Despacho, la facultad de seleccionar, adjudicar, celebrar, ejecutar, adicionar, modificar, aclarar, generar órdenes de pago, suspender, terminar y liquidar convenios o contratos a nombre del Departamento, con personas públicas o privadas y en general, expedir los correspondientes actos administrativos que se produzcan con motivo u ocasión de la actividad contractual, que se adelante en cumplimiento de la misión y funciones propias de la Secretaría.

Que el Acto Legislativo 05 de 2011, creó el Sistema General de Regalías – SGR - y modificó los Artículos 360 y 361 de la Constitución Política, sistema cuya organización y funcionamiento fue regulado por la Ley 1530 de 2012;

Que de conformidad con el artículo 6 de la Ley 1530 de 2012, los Órganos Colegiados de Administración y Decisión son los responsables de definir los proyectos de inversión sometidos a su consideración que se financiarán con recursos del Sistema General de Regalías, así como evaluar, viabilizar, aprobar y priorizar la conveniencia y oportunidad de financiarlos;

Que mediante el Acuerdo 012 del 06 de Noviembre de 2013 el OCAD Departamental de Santander aprobó el proyecto **"IMPLEMENTACIÓN DE GAS DOMICILIARIO GLP POR REDES PARA EL MUNICIPIO DE BARBOSA DEPARTAMENTO DE SANTANDER"** con BPIN: 2013004680040, siendo designado como ejecutor el Departamento de Santander por un valor total de \$933.699.728,00, de los cuales corresponden a Asignaciones Directas SGR \$400.848.000,00 y a recursos propios aportados por Gasur S.A. ESP \$52.850.928.00 y Usuarios Municipio de Barbosa \$480.000.800,00, los cuales para efectos del cargue en el aplicativo GESPROY, fueron registrados como fuente en especie, teniendo en cuenta que dichos recursos no entran al presupuesto de la entidad.

29 JUL 2016



RESOLUCION	CÓDIGO: AP-JC-RG-89	FECHA: 03-11-15	VERSIÓN: 4	PÁG. 2 DE 6
------------	------------------------	-----------------	------------	-------------

Que mediante Decreto No. 398 de 25 de noviembre de 2013, el Gobernador de Santander incorporó al capítulo independiente del SGR del presupuesto de la entidad lo correspondiente al valor de la financiación del proyecto **"IMPLEMENTACIÓN GLP POR REDES PARA EL MUNICIPIO DE BARBOSA – DEPARTAMENTO DE SANTANDER"** con BPIN: 2013004680040 y con recursos del SGR de asignaciones Directas por valor de (\$400.848.000,00).

Que el Departamento de Santander suscribió el Convenio interadministrativo para la administración de recursos destinados a proyectos de masificación de gas domiciliario, con el Instituto financiero para el Desarrollo de Santander - IDESAN No. 5261 del 08 de noviembre de 2013 por valor de NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (\$950.009.760,00), donde se incluyó el proyecto **"IMPLEMENTACIÓN GLP POR REDES PARA EL MUNICIPIO DE BARBOSA – DEPARTAMENTO DE SANTANDER"**, por valor **\$400.848.000,00** tal como se detalla a continuación:

BPIN	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	USUARIOS	VALOR
2013004680040	Asignación directas regalías municipio <b>BARBOSA.</b>	Implementación masificación de GLP por redes para el municipio de Barbosa-departamento de Santander	800	\$400.848.000,00
2013004680041	Asignación directas regalías municipio <b>SOCORRO.</b>	Implementación GLP por redes para el municipio de Socorro -departamento de Santander	1000	\$501.060.000,00
2013004680045	Asignación directas regalías municipio del <b>PEÑON.</b>	Implementación GLP por redes para el municipio de Peñón -departamento de Santander	96	\$48.101.760,00
	<b>TOTAL</b>		<b>1896</b>	<b>\$950.009.760,00</b>

Que de los recursos mencionados anteriormente, corresponde al presente proyecto un valor de Cuatrocientos millones ochocientos cuarenta y ocho mil pesos M/cte. **(\$400.848.0000,00)**, el cual en su ejecución no tuvo modificación.

Que los rendimientos financieros generados corresponden a rendimientos por el total de los recursos ejecutados por el convenio No. 5261, de la cuenta bancaria aperturada para manejar los recursos de los proyectos, los cuales fueron reintegrados el 10 de Junio de 2016 a la Tesorería General del Departamento de Santander por un valor total de DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS ONCE PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS (\$2.879.711,26), según consta en el comprobante de consignación del BBVA anexo.

De dichos rendimientos, después de realizar un prorrateo de acuerdo al valor del proyecto se estableció que del total de los rendimientos generados corresponden al presente proyecto (\$1.215.068,04), cuyo reintegro está incluido en el realizado el 10 de junio de 2016.

Que en virtud de la responsabilidad señalada en el artículo 17 de la Ley 1606 de 2012, los proyectos de inversión deben ser ejecutados de conformidad con el

29 JUL 2016



RESOLUCION	CÓDIGO: AP-JC-RG-89	FECHA: 03-11-15	VERSIÓN: 4	PÁG. 3 DE 6
------------	------------------------	-----------------	------------	-------------

régimen contractual aplicable a la entidad pública designada como ejecutora, el régimen presupuestal Señalado por el Sistema General de Regalías y con sujeción a los términos de su aprobación;

Que fue suscrita el acta de terminación y liquidación del contrato, derivado de la ejecución del convenio, por lo cual se suscribió el acta de terminación y liquidación del Convenio No. 5261 del 8 de noviembre de 2013 que ejecuta el proyecto **"IMPLEMENTACIÓN GLP POR REDES PARA EL MUNICIPIO DE BARBOSA-DEPARTAMENTO DE SANTANDER"** con BPIN: 2013004680040, en donde se indicó lo siguiente:

**CONVENIO:**

TIPO DE CONVENIO:	Convenio interadministrativo para la administración de recursos destinados a proyectos de masificación de gas domiciliario.
CONVENIO No. Y FECHA:	5261 del 08 de Noviembre de 2013.
CONTRATISTA:	INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER - (IDESAN) REPRESENTANTE LEGAL JUAN DE JESUS BERNAL OJEDA. CC. 91.343.855
Nit o C.C. No.	890.205.565-1
OBJETO:	Aunar esfuerzos entre el departamento de Santander e Instituto financiero para el desarrollo de Santander IDESAN encaminados a la identificación y gestión de los recursos técnicos administrativos y financieros requeridos para la administración de recursos destinados a pagos que se generen en el desarrollo del proyecto implementación de gas licuado de petróleo GLP por redes para el municipio de Barbosa, implementación de gas licuado de petróleo GLP por redes para el municipio de Socorro departamento de Santander, implementación de gas natural por redes para el municipio del Peñon departamento de Santander
VALOR INICIAL	\$950.009.760,00
<b>VALOR CORRESPONDIENTE AL PROYECTO</b>	<b>\$400.848.000,00</b>
VALOR ADICIONAL	N/A
PLAZO INICIAL:	Doce (12) MESES
PLAZO ADICIONAL	Seis (06) MESES
INTERVENTOR DEL CONVENIO	No Aplica
NIT O C.C. No.	No aplica
SUPERVISOR:	Enrique Vargas Luna Acto administrativo 26 de Agosto de 2013
ANTICIPO (100 %):	\$950.009.760,00
ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO (100 %):	<b>\$400.848.000,00</b>
FECHA DE INICIACIÓN:	19/12/2013
FECHA DE TERMINACIÓN:	18/06/2015
MUNICIPIO DE EJEUCIÓN DEL PROYECTO:	Barbosa
OFICINA GESTORA:	Secretaría de Infraestructura

29 JUL 2016



RESOLUCION	CÓDIGO: AP-JC-RG-89	FECHA: 03-11-15	VERSIÓN: 4	PÁG. 4 DE 6
------------	------------------------	-----------------	------------	-------------

Que el Artículo 2.2.4.2.6.1 del Decreto 1082 de 2015, indica "corresponde a las entidades ejecutoras de proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) realizar su cierre dentro de los seis (6) meses siguientes a la finalización de los mismos, expedir el acto administrativo correspondiente y reportarlo en el mes siguiente al respectivo órgano colegiado de administración y decisión (OCAD) y al Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE)".

Que los resultados del alcance del proyecto "IMPLEMENTACIÓN GLP POR REDES PARA EL MUNICIPIO DE BARBOSA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER" con BPIN: 2012004680040, según los indicadores fueron:

**BALANCE DE RESULTADOS**

PRODUCTO	INICIAL	EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO
Subsidio de Derechos de Conexión estrato 1	800	800	100%
Subsidio de Derechos de Conexión estrato 2	1	1	100%
Instalaciones domiciliarias	800	800	100%

Que los recursos girados al proyecto, se ejecutaron conforme al siguiente detalle:

**BALANCE FINANCIERO DEL PROYECTO (anexo)**

	RECURSOS DEL SGR	OTROS RECURSOS
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	\$ 400.848.000,00	\$ 532.851.728,00
TOTAL CONTRATADO DEL PROYECTO	\$ 400.848.000,00	\$ 532.851.728,00
VALOR NO COMPROMETIDO		0,00
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 400.848.000,00	\$ 532.851.728,00
VALOR EJECUTADO Y PAGADO	\$ 400.848.000,00	\$ 532.851.728,00
VALOR NO EJECUTADO	-	\$ 0,00
TOTAL VALOR NO COMPROMETIDO + VALOR NO EJECUTADO	-	\$ 0,00

29 JUL 2016



RESOLUCION	CÓDIGO: AP-JC-RG-89	FECHA: 03-11-15	VERSIÓN: 4	PÁG. 5 DE 6
------------	------------------------	-----------------	------------	-------------

**RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO:**

VALOR TOTAL DEL PROYECTO	\$ 933.699.728,00	
TOTAL CONTRATADO DEL PROYECTO	\$ 933.699.728,00	
VALOR NO COMPROMETIDO		\$ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 933.699.728,00	
VALOR EJECUTADO	\$ 933.699.728,00	
VALOR NO EJECUTADO		\$ 0,00
TOTAL VALOR NO COMPROMETIDO + VALOR NO EJECUTADO		\$ 0,00

Se precisa que la ejecución de las actividades del proyecto financiadas con recursos propios de Gasur SA ESP, se evidencia con la prestación del servicio, teniendo en cuenta que se trata de la red de conducción y de las acometidas domiciliarias.

**REINTEGROS**

CONCEPTO	FECHA DE CONSIGNACIÓN	VALOR (Correspondiente al proyecto)
CONVENIO 5261		
Rendimientos Financieros	10 de Junio de 2016 (Reintegro por valor de \$2.879.711,26	1.215.068,04
Valor no ejecutado		
<b>TOTAL</b>		<b>1.215.068,064</b>

Que en consideración a lo expuesto;

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Declarar el cierre del proyecto "IMPLEMENTACIÓN GLP POR REDES PARA EL MUNICIPIO DE BARBOSA-DEPARTAMENTO DE SANTANDER" con BPIN: 2013004680040.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Declarar que se realizó el reintegro total de los rendimientos financieros generados en la cuenta del proyecto.

**ARTÍCULO TERCERO:** Informar la presente resolución al OCAD Departamental quien aprobó los recursos del SGR para la financiación del proyecto "IMPLEMENTACIÓN GLP POR REDES PARA EL MUNICIPIO DE BARBOSA-DEPARTAMENTO DE SANTANDER" con BPIN: 2013004680040, al igual que al

29 JUL 2016



RESOLUCION	CÓDIGO: AP-JC-RG-89	FECHA: 03-11-15	VERSIÓN: 4	PÁG. 6 DE 6
------------	------------------------	-----------------	------------	-------------

SMSCE, remitiendo para el efecto el presente acto administrativo al correo electrónico [gesproy@dnp.gov.co](mailto:gesproy@dnp.gov.co).

**ARTÍCULO CUARTO:** La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

**COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

29 JUL 2016

**MAURICIO MEJÍA ABELLO**

**SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL**

Elaboro: Eco. Ricardo Lombana Miranda. Contratista  
Proyectó: Eco. Enrique Vargas Luna, Supervisor  
Revisó: Sergio Pitta, Jurídico infraestructura *pitta*  
VoBo: Cesar Augusto García Duran *CD*  
Director de Proyectos y Regalías

*omam*

**BALANCE FINANCIERO**

Nombre del Proyecto: "IMPLEMENTACIÓN DE GAS DOMICILIARIO GLP POR REDES PARA EL MUNICIPIO DE BARBOSA DEPARTAMENTO DE SANTANDER"

BPIN: 2013004680040

VALOR DEL PROYECTO:	\$ 933.699.728,00	VALOR GIRADO:	\$ 400.848.000,00
	SGR - Asignaciones Directas		
	SGR - FONDOS		
	OTRAS FUENTES DE FINANCIACION:		
	GASUR S.A. ESP		\$ 52.850.928,00
	Usuarios Municipio de Barbosa		\$ 480.000.800,00
	<b>TOTAL</b>		<b>\$ 532.851.728,00</b>

Convenio No. 5261 de 2013, Aunar esfuerzos entre el departamento de Santander e Instituto financiero para el desarrollo de Santander IDESAN encaminados a la identificación y gestión de los recursos técnicos administrativos y financieros requeridos para la administración de recursos destinados a pagos que se generen en el desarrollo del proyecto implementación de gas licuado de petróleo GLP por redes para el municipio de Barbosa

**RELACION DE CONTRATOS:**

FUENTE DE FINANCIACION	VALOR INICIAL	EJECUTADO	VALOR ADICIONAL	EJECUTADO
SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS	\$ 400.848.000,00	\$ 400.848.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
SGR - FONDOS	\$ 532.851.728,00	\$ 532.851.728,00	\$ 0,00	\$ 0,00
OTRAS FUENTES DE FINANCIACION	\$ 933.699.728,00	\$ 933.699.728,00	\$ 0,00	\$ 0,00
<b>TOTAL</b>				

**RESUMEN**

VALOR TOTAL CONTRATADO (INICIAL + ADICIONAL)	VALOR TOTAL EJECUTADO (INICIAL + ADICIONAL)
\$ 400.848.000,00	\$ 400.848.000,00
\$ 532.851.728,00	\$ 532.851.728,00
<b>\$ 933.699.728,00</b>	<b>\$ 933.699.728,00</b>

**BALANCE FINANCIERO**

VALOR TOTAL DEL PROYECTOS SGR	\$ 400.848.000,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO	\$ 933.699.728,00
TOTAL CONTRATADO DEL PROYECTO	\$ 400.848.000,00	TOTAL CONTRATADO DEL PROYECTO	\$ 933.699.728,00
VALOR NO COMPROMETIDO	\$ 0,00	VALOR NO COMPROMETIDO	\$ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 400.848.000,00	VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 933.699.728,00
VALOR EJECUTADO Y PAGADO	400.848.000,00	VALOR EJECUTADO Y PAGADO	\$ 933.699.728,00
VALOR NO EJECUTADO		VALOR NO EJECUTADO	\$ 0,00
TOTAL VALOR NO COMPROMETIDO + VALOR NO EJECUTADO		TOTAL VALOR NO COMPROMETIDO + VALOR NO EJECUTADO	\$ 0,00

**RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO:**

VALOR TOTAL DEL PROYECTO	\$ 933.699.728,00
TOTAL CONTRATADO DEL PROYECTO	\$ 933.699.728,00
VALOR NO COMPROMETIDO	\$ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 933.699.728,00
VALOR EJECUTADO Y PAGADO	\$ 933.699.728,00
VALOR NO EJECUTADO	\$ 0,00
TOTAL VALOR NO COMPROMETIDO + VALOR NO EJECUTADO	\$ 0,00

**REINTEGROS**

CONCEPTO	FECHA DE CONSIGNACION	VALOR
CONTRATO DE OBRA		
Rendimientos Financieros (Prorrateo para este proyecto, de acuerdo al Valor Total \$2,879,711,26)	10/06/2016	1.215.068,04
Valor no ejecutado	NA	
INTERVENTORIA		
Rendimientos Financieros	NA	
Valor no ejecutado	NA	
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1.215.068,04</b>

Responsable;

Proyecto: Eco, Enrique Vargas Luna, Supervisor  
 Revisor: Luz Estélla Ibañez García-Tec. Operativo