



RESOLUCION	Código: AP-GJ-RS-03	Gestión Jurídica	Versión: 3	Pág. 1 de 4
------------	------------------------	------------------	------------	-------------

RESOLUCION NÚMERO

0198 58

05 OCT 2015

POR LA CUAL SE HACE EL CIERRE DEL PROYECTO “CONSTRUCCION SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO ONZAGA, SANTANDER” FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

En uso de sus facultades Constitucionales y Legales; en especial las estipuladas en las Leyes 1530 y 1606 de 2012, los Decretos 1949 de 2012, y 414 de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto Departamental No. 00182 del 19 de agosto de 2008, modificado por el Decreto 027 de 2012, por el cual se delega en los Secretarios de Despacho, la facultad de seleccionar, adjudicar, celebrar, suspender, liquidar, aclarar, adicionar el valor y el plazo de los contratos, generar las órdenes de pago y en general, expedir los correspondientes actos administrativos que se produzcan con motivo u ocasión de la actividad contractual que se adelante en cumplimiento de la misión, y funciones propias de la Secretaria.

Que mediante Ordenanza 069 del 17 de Diciembre de 2014, se autoriza al Gobernador de Santander para suscribir todo tipo de contrato y/o convenio.

Que el Acto Legislativo 05 de 2011, creó el Sistema General de Regalías – SGR - y modificó los Artículos 360 y 361 de la Constitución Política, sistema cuya organización y funcionamiento fue regulado por la Ley 1530 de 2012;

Que de conformidad con el artículo 6 de la Ley 1530 de 2012, los Órganos Colegiados de Administración y Decisión son los responsables de definir los proyectos de inversión sometidos a su consideración que se financiarán con recursos del Sistema General de Regalías, así como evaluar, viabilizar, aprobar y priorizar la conveniencia y oportunidad de financiarlos;

Que mediante el Acuerdo 013 de fecha 14 de Diciembre de 2013 el OCAD Departamental de Santander aprobó el proyecto “CONSTRUCCION SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO ONZAGA, SANTANDER” con BPIN: 2013-00468-0072, siendo designado como ejecutor y contratante de la Interventoría al Departamento de Santander, el cual acepto dicha responsabilidad;

Que mediante Decreto No. 448 del 27 de diciembre de 2013, el Gobernador de Santander incorporo al capítulo independiente del SGR del presupuesto de la entidad lo correspondiente al valor de la financiación del proyecto con BPIN: 2013-00468-0072 con recursos del SGR;

Que para la ejecución del proyecto “CONSTRUCCION SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO ONZAGA, SANTANDER” con BPIN: 2013-00468-0072 se suscribieron dos (2) contratos, el contrato de obra No. 2283 de Agosto 12 de 2014 cuyo objeto es “CONSTRUCCION SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO ONZAGA, SANTANDER” por valor de \$ 323.434.830,38 y el contrato de Interventoría No. 1736 de Julio 22 de 2014 cuyo objeto es “INTERVENTORIA CONSTRUCCION SISTEMA DE SANEAMIENTO



RESOLUCION	Código: AP-GJ-RS-03	Gestión Jurídica	Versión: 3	Pág. 2 de 4
------------	------------------------	------------------	------------	-------------

BASICO ONZAGA, SANTANDER" por valor de \$ 22.649.116,00, los cuales en su ejecución no tuvieron modificaciones.

Que en virtud de la responsabilidad señalada en el artículo 17 de la Ley 1606 de 2012, los proyectos de inversión deben ser ejecutados de conformidad con el régimen contractual aplicable a la entidad pública designada como ejecutora, el régimen presupuestal señalado por el Sistema General de Regalías y con sujeción a los términos de su aprobación;

Que fueron suscritas las actas de liquidación de los contratos derivados de la ejecución del proyecto "CONSTRUCCION SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO ONZAGA, SANTANDER" con BPIN: 2013-00468-0072 en donde se indico lo siguiente:

Contrato de obra, liquidación realizada el veintidós (22) de Junio de 2015:

TIPO DE CONTRATO:	OBRA					
CONTRATO No. Y FECHA:	2283 de Agosto 12 de 2014					
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANEAMIENTO BASICO ONZAGA R/L DORIS RAMIREZ JEREZ					
Nit o C.C. No.	Nit. 900.755.882-4					
CONCEPTO:	CONSTRUCCION SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO ONZAGA, SANTANDER					
VALOR INICIAL:	\$ 323.434.830,38					
VALOR ADICIONAL:	N/A					
ANTICIPO INICIAL (40 %):	\$ 129.373.932,15					
ANTICIPO ADICIONAL (XX %):	N/A					
PLAZO INICIAL:	Cuatro (4) meses					
PLAZO ADICIONAL:	N/A					
INTERVENTOR CONTRATO O CONVENIO:	CONSORCIO SANEAMIENTO 2014 Contrato No 1736 de 22 de julio de 2014 R/L LUIS ARTURO HERNANDEZ ORTIZ					
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR:	900.751.781-0					
SUPERVISOR:	AMPARO RODRIGUEZ ORDOÑEZ Acto Administrativo: Enero 9 de 2015					
FECHA DE INICIACION:	29 de Agosto de 2014					
ACTA DE SUSPENSION:	No.	No.	No.	ddmmaaaa	ddmmaaaa	ddmmaaaa
ACTA DE REINICIACION:	No.	No.	No.	ddmmaaaa	ddmmaaaa	ddmmaaaa
FECHA DE TERMINACION:	23 de Diciembre de 2014					
MUNICIPIO:	Onzaga					
OFICINA GESTORA:	Secretaria de Infraestructura					

RELACION Y BALANCE

VALOR CONTRATO INICIAL	\$ 323.434.830,38	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	\$ 0,00	
ANTICIPO INICIAL		\$ 129.373.932,15
ANTICIPO ADICIONAL		\$ 0,00
ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 1		\$ 72.010.121,18
ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 2		\$ 83.172.818,95
ACTA DE RECIBO FINAL		\$ 38.877.958,10
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		\$ 0,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		\$ 0,00
SUMAS IGUALES	\$ 323.434.830,38	\$ 323.434.830,38

Contrato de Interventoría, liquidación realizada el veintidós (22) de Julio de 2015:

05 OCT 2015



RESOLUCION	Código: AP-GJ-RS-03	Gestión Jurídica	Versión: 3	Pág. 3 de 4
------------	------------------------	------------------	------------	-------------

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA		
CONTRATO No. Y FECHA:	1736 de Julio 22 de 2014		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANEAMIENTO 2014 R/L LUIS ARTURO HERNANDEZ ORTIZ		
Nit o C.C. No.	Nit. 900.751.781-0		
CONCEPTO:	INTERVENTORIA CONSTRUCCION SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO ONZAGA, SANTANDER		
VALOR INICIAL:	\$ 22.649.116,00		
VALOR ADICIONAL:	\$ 0.00		
ANTICIPO INICIAL (40 %):	\$ 0.00		
ANTICIPO ADICIONAL (XX %):	\$ 0.00		
PLAZO INICIAL:	Cuatro (4) meses		
PLAZO ADICIONAL:	N/A		
INTERVENTOR CONTRATO:	N.A.		
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR:	N.A.		
SUPERVISOR:	AMPARO RODRIGUEZ ORDOÑEZ Acto Administrativo: Enero 9 de 2015		
FECHA DE INICIACION:	28 de Agosto de 2014		
ACTA DE SUSPENSION:	No.	No.	No.
ACTA DE REINICIACION:	No.	No.	No.
FECHA DE TERMINACION:	23 de Diciembre de 2014		
MUNICIPIO:	Onzaga		
OFICINA GESTORA:	Secretaria de Infraestructura		

RELACION Y BALANCE

VALOR CONTRATO INICIAL	\$ 22.649.116,00	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	\$ 0,00	
ANTICIPO INICIAL		\$ 0,00
ANTICIPO ADICIONAL		\$ 0,00
ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 1		\$ 16.250.740,73
ACTA DE RECIBO FINAL		\$ 6.398.375,27
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		\$ 0,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		\$ 0,00
SUMAS IGUALES	\$ 22.649.116,00	\$ 22.649.116,00

Que el Artículo 39 del Decreto 0414 de 2013, indica "Corresponde a las entidades ejecutoras de proyectos de inversión financiados con recursos del SGR realizar su cierre dentro de los seis (6) meses siguientes a la finalización de los mismos, expedir el acto administrativo correspondiente y reportarlo en el mes siguiente al respectivo OCAD y SMSCE".

Que los recursos girados al proyecto, se ejecutaron conforme al siguiente detalle:

BALANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

VALOR TOTAL DEL PROYECTOS SGR	\$ 346.228.715,00	
TOTAL CONTRATADO DEL PROYECTO	\$ 346.083.946,38	
VALOR NO COMPROMETIDO		\$ 144.768,62
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 346.083.946,38	
VALOR EJECUTADO Y PAGADO	\$ 346.083.946,38	
VALOR NO EJECUTADO		-
TOTAL VALOR NO COMPROMETIDO + VALOR NO EJECUTADO		\$ 144.768,62

✕

05 OCT 2015



RESOLUCION	Código: AP-GJ-RS-03	Gestión Jurídica	Versión: 3	Pág. 4 de 4
------------	------------------------	------------------	------------	-------------

Evidenciados los saldos a favor de Regalías del Departamento, corresponde al Jefe de la Oficina Gestora solicitar la liberación de estos saldos.

REINTEGROS

CONCEPTO	FECHA DE CONSIGNACION	VALOR
Rendimientos	17/04/2015	\$ 10,13
TOTAL		\$ 10,13

Forma parte de este acápite el anexo denominado BALANCE FINANCIERO y la copia de consignación de rendimientos que constan de dos (2) folios.

Que en consideración a lo expuesto;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el cierre del proyecto "CONSTRUCCION SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO ONZAGA, SANTANDER" con BPIN: 2013-00468-0072 con los siguientes resultados, recomendaciones y/o conclusiones:

Se aclara que el contrato de obra se ejecutó dando cumplimiento a la necesidad contemplada en el proyecto.


Se deja constancia que el bien objeto de este contrato fue entregado a cada uno de los usuarios de la comunidad beneficiada mediante cuarenta (40) actas de entrega suscritas el día 23 del mes Diciembre de 2014 para que se responsabilice de su mantenimiento y operación.


ARTÍCULO SEGUNDO: Informar la presente resolución al OCAD Departamental quien aprobó los recursos del SGR para la financiación del proyecto "CONSTRUCCION SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO ONZAGA, SANTANDER" con BPIN: 2013-00468-0072, al igual que al SMSCE, remitiendo para el efecto el presente acto administrativo al correo electrónico gesproy@dnpp.gov.co.


ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

05 OCT 2015


REINALDO CASTILLO PARRA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

Revisó: Abg. AMPARO CALDERON SANCHEZ
Contratista Secretaria de Infraestructura 

Proyectó: AMPARO RODRÍGUEZ ORDOÑEZ
Supervisor Departamento 

Vo.Bo DAVE SHTEVENSON TRUJILLO AGUILAR
Director de Proyectos y Regalías 

Anexos: Balance Financiero de Cierre (1) folio
Copia consignación de rendimientos (1) folio

BALANCE FINANCIERO

BPIN: 2013-00468-0072 Nombre del Proyecto: CONSTRUCCION SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO ONZAGA, SANTANDER

VALOR DEL PROYECTO:	\$ 346.228.715,00 VALOR GIRADO:	SGR - Asignaciones Directas	\$ 0,00
		SGR - FONDOS	\$ 0,00
		OTRAS FUENTES DE FINANCIACION:	\$ 0,00

RELACION DE CONTRATOS:

CONTRATO DE OBRA No. 2283 de Agosto 12 de 2014 cuyo objeto es "CONSTRUCCION SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO ONZAGA, SANTANDER"

FUENTE DE FINANCIACION	VALOR INICIAL	EJECUTADO	VALOR ADICIONAL	EJECUTADO
SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS	\$ 323.434.830,38	\$ 323.434.830,38		
SGR - FONDOS				
OTRAS FUENTES DE FINANCIACION				
TOTAL				

RESUMEN

VALOR TOTAL CONTRATADO (INICIAL + ADICIONAL)	VALOR TOTAL EJECUTADO (INICIAL + ADICIONAL)
\$ 323.434.830,38	\$ 323.434.830,38
TOTAL ==>	\$ 323.434.830,38

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1736 de Julio 22 de 2014 cuyo objeto es "INTERVENTORIA CONSTRUCCION SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO ONZAGA, SANTANDER"

FUENTE DE FINANCIACION	VALOR INICIAL	EJECUTADO	VALOR ADICIONAL	EJECUTADO
SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS	\$ 22.649.116,00	\$ 22.649.116,00		
SGR - FONDOS				
OTRAS FUENTES DE FINANCIACION				
TOTAL				

VALOR TOTAL CONTRATADO (INICIAL + ADICIONAL)	VALOR TOTAL EJECUTADO (INICIAL + ADICIONAL)
\$ 22.649.116,00	\$ 22.649.116,00
TOTAL ==>	\$ 22.649.116,00

RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO RECURSOS DEL SGR:

VALOR TOTAL DEL PROYECTOS SGR	\$ 346.228.715,00
TOTAL CONTRATADO DEL PROYECTO	\$ 346.083.946,38
VALOR NO COMPROMETIDO	144.768,62
VALOR TOTAL CONTRATADO	346.083.946,38
VALOR EJECUTADO Y PAGADO	346.083.946,38
VALOR NO EJECUTADO	-
TOTAL VALOR NO COMPROMETIDO + VALOR NO EJECUTADO	144.768,62

Revisó:
Amirgisse Iba

REINTEGROS	FECHA DE CONSIGNACION	VALOR
Rendimientos	17/04/2015	\$ 10,13
Valor no ejecutado		

BBVA

\$ 10.13

TERM: UX15
OFIC: 0333
USER: C341382

BBVA
RECAUDO DE FACTURAS
RDO REGALIAS DTD DE STDER NYAS
CUENTA : 0013-0736-0200002064

FECHA : 17-04-15
CONVENIO: 0005899
HORA : 08:42

REFERENCIA NO. 1: 9007558824
REFERENCIA NO. 2:
REFERENCIA NO. 3: consó saneamiento b onsa
REFERENCIA NO. 4:
REFERENCIA NO. 5:
REFERENCIA NO. 6:

PAGO APLICADO CUENTA NRO.

BBVA
SUC. PARQUE SANTANDER
17 ABR 2015
AUX No. 2
RECIBIDO
POR CONSIGNACION

DESCRIPCION :
NRO DE CONFIRMACION: 000000000000000000000000
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000 000001161

PAGO APLICADO CREDITO NRO.

FORMA DE PAGO REFERENCIA DOCUMENTO

IMPORTE

VALOR EFECTIVO

10.13

FIRMA Y SELLO CAJERO

TOTAL PAGO RECAUDO

FIRMA CLIENTE

10.13



- CLIENTE -