



RESOLUCION	Código: AP-GJ-RS-03	Gestión Jurídica	Versión: 3	Pág. 1 de 4
------------	------------------------	------------------	------------	-------------

RESOLUCION NÚMERO

021448

03 NOV 2015

POR LA CUAL SE HACE EL CIERRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA LA PLAYA –CHARTA DEL MUNICIPIO DE CHARTA DEPARTAMENTO DE SANTANDER, FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

En uso de sus facultades Constitucionales y Legales; en especial las estipuladas en las Leyes 1530 y 1606 de 2012, los Decretos 1949 de 2012, y 414 de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto Departamental No. 00182 del 19 de agosto de 2008, modificado por el Decreto 027 de 2012, por el cual se delega en los Secretarios de Despacho, la facultad de seleccionar, adjudicar, celebrar, suspender, liquidar, aclarar, adicionar el valor y el plazo de los contratos, generar las órdenes de pago y en general, expedir los correspondientes actos administrativos que se produzcan con motivo u ocasión de la actividad contractual que se adelante en cumplimiento de la misión, y funciones propias de la Secretaría.

Que mediante Ordenanza 069 del 17 de Diciembre de 2014, se autoriza al Gobernador de Santander para suscribir todo tipo de contrato y/o convenio.

Que el Acto Legislativo 05 de 2011, creó el Sistema General de Regalías – SGR - y modificó los Artículos 360 y 361 de la Constitución Política, sistema cuya organización y funcionamiento fue regulado por la Ley 1530 de 2012;

Que de conformidad con el artículo 6 de la Ley 1530 de 2012, los Órganos Colegiados de Administración y Decisión son los responsables de definir los proyectos de inversión sometidos a su consideración que se financiarán con recursos del Sistema General de Regalías, así como evaluar, viabilizar, aprobar y priorizar la conveniencia y oportunidad de financiarlos;

Que mediante el Acuerdo 011 del 18 de Octubre de 2013 el OCAD Departamental de Santander aprobó el proyecto MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA LA PLAYA –CHARTA DEL MUNICIPIO DE CHARTA DEPARTAMENTO DE SANTANDER con BPIN: 2013004680067, siendo designado como ejecutor y contratante de la interventoría al Departamento de Santander el cual acepto dicha responsabilidad;

Que mediante Decreto No. 302 del 30 de Octubre de 2013, el Gobernador de Santander incorporo al capítulo independiente del SGR del presupuesto de la entidad lo correspondiente al valor de la financiación del proyecto MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA LA PLAYA –CHARTA DEL MUNICIPIO DE CHARTA DEPARTAMENTO DE SANTANDER con BPIN: 2013004680067 con recursos del SGR;

Que para la ejecución del proyecto MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA LA PLAYA –CHARTA DEL MUNICIPIO DE CHARTA DEPARTAMENTO DE SANTANDER con BPIN: 2013004680067 se suscribieron dos contratos, el de Obra No. 1001 del 12 de Febrero de 2014 Mejoramiento y Pavimentación de la via La Playa –Charta del municipio de Charta Departamento de Santander, por valor de Dos mil trescientos cincuenta y dos millones quinientos doce mil setecientos setenta y seis mil pesos con noventa y cinco centavos (\$2.352.512.776.95) M/cte y el de Interventoría No. 1354 del 17 de Junio de 2014 Interventoría Mejoramiento y Pavimentacion de la via La Playa –Charta del municipio de Charta Departamento de Santander por valor de Ciento setenta y siete millones cuatrocientos setenta y un mil veintidos pesos con noventa y nueve centavos (\$177.471.022.99). En la ejecución del Contrato de Obra No. 1001/14 se modificaron las cantidades iniciales del contrato de obra consignadas en las Actas de Modificación de Cantidades y de Precios No Previstos: No. 01 del 16 de Septiembre de 2014, No. 2 del



RESOLUCION	Código: AP-GJ-RS-03	Gestión Jurídica	Versión: 3	Pág. 2 de 4
------------	------------------------	------------------	------------	-------------

25 de Febrero de 2015 y No. 3 del 9 de Julio de 2015, sin que ello modificara el valor inicial del contrato;

Que los rendimientos financieros generados por la cuenta bancaria aperturada para manejar el anticipo del contrato fueron consignados el 4 de Diciembre de 2014 a la Tesorería General del Departamento de Santander por un valor total de Ciento cuatro mil novecientos setenta y cuatro pesos (\$104.974.00) M/cte;

Que en virtud de la responsabilidad señalada en el artículo 17 de la Ley 1606 de 2012, los proyectos de inversión deben ser ejecutados de conformidad con el régimen contractual aplicable a la entidad pública designada como ejecutora, el régimen presupuestal señalado por el Sistema General de Regalías y con sujeción a los términos de su aprobación;

Que fueron suscritas las actas de terminación y liquidación de los contratos, derivados de la ejecución del MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA LA PLAYA –CHARTA DEL MUNICIPIO DE CHARTA DEPARTAMENTO DE SANTANDER con BPIN: 2013004680067 en donde se indicó lo siguiente:

Contrato de obra:

TIPO DE CONTRATO:	Obra	
CONTRATO No. Y FECHA:	1001 DEL 12 DE FEBRERO DE 2014	
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIA CHARTA	
Nit o C.C. No.	900.694.891-8	
CONCEPTO:	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA LA PLAYA –CHARTA DEL MUNICIPIO DE CHARTA DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
VALOR INICIAL	\$2.352.512.776.95	
VALOR ADICIONAL	N/A	
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES	
PLAZO ADICIONAL	N/A	
INTERVENTOR DEL CONTRATO	UNION TEMPORAL INTERVENTORES SANTANDER Contrato 1354 del 17 de Junio de 2014	
NIT O C.C. No.	900.739.756-7	
SUPERVISOR:	Ing. HECTOR AQUILES GARCIA LOPEZ Designación de Supervisión del 24 de Febrero de 2014	
ANTICIPO (40 %):	\$ 941.005.110.78	
FECHA DE INICIACION:	27/06/2014	
ACTA DE SUSPENSION No.1 –No.2-No.3	04/07/2014 - 22/12/2014 - 10/04/2015	
ACTA DE REINICIACION No.1-No.2- No. 3	16/09/2014 – 05/02/2015 - 09/07/2015	
FECHA DE TERMINACION:	20/07/2015	
MUNICIPIO:	CHARTA	
OFICINA GESTORA:	Secretaria de Infraestructura	
VALOR CONTRATO INICIAL	\$2.352.512.776.95	
ANTICIPO		\$ 941.005.110.78
ACTA DE RECIBO PARCIAL No 1		\$ 573.646.785.41
ACTA DE RECIBO PARCIAL No 2		\$ 304.201.554.28
ACTA DE RECIBO PARCIAL No 3		\$ 192.715.561.93
ACTA DE RECIBO PARCIAL No 4		\$ 105.692.486.86
ACTA DE RECIBO FINAL		\$ 235.103.910.80
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		\$ 147.366.89
SUMAS IGUALES		\$2.352.512.776.95

Contrato de Interventoría:

TIPO DE CONTRATO:	Interventoría
CONTRATO No. Y FECHA:	1354 DEL 17 DE JUNIO DE 2014
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL INTERVENTORES SANTANDER
Nit o C.C. No.	900739756-7
CONCEPTO:	INTERVENTORIA MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA LA PLAYA –CHARTA DEL MUNICIPIO DE CHARTA DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR INICIAL	\$177.471.022.99
VALOR ADICIONAL	N/A

03 NOV 2015



RESOLUCION	Código: AP-GJ-RS-03	Gestión Jurídica	Versión: 3	Pág. 3 de 4
------------	------------------------	------------------	------------	-------------

ANTICIPO INICIAL	N/A
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES
SUPERVISOR:	Ing. HECTOR AQUILES GARCIA LOPEZ Designación de Supervisión del 24 de Febrero de 2014
FECHA DE INICIACION:	27/06/2014
ACTA DE SUSPENSION No.1 -No.2-No.3	04/07/2014 - 22/12/2014 - 10/04/2015
ACTA DE REINICIACION No.1-No.2- No. 3	16/09/2014 – 05/02/2015 - 09/07/2015
FECHA DE TERMINACION:	20/07/2015
MUNICIPIO:	Charta
OFICINA GESTORA:	Secretaria de Infraestructura

VALOR CONTRATO INICIAL	\$177.471.022.99	
ANTICIPO		\$ 0.00
ACTA DE RECIBO PARCIAL No 1		\$ 64.911.801.37
ACTA DE RECIBO PARCIAL No 2		\$ 34.420.504.91
ACTA DE RECIBO PARCIAL No 3		\$ 60.391.614.41
ACTA DE RECIBO FINAL		\$ 17.747.102.30
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		\$ 00.00
SUMAS IGUALES		\$177.471.022.99

Que el Artículo 39 del Decreto 0414 de 2013, indica "Corresponde a las entidades ejecutoras de proyectos de inversión financiados con recursos del SGR realizar su cierre dentro de los seis (6) meses siguientes a la finalización de los mismos, expedir el acto administrativo correspondiente y reportarlo en el mes siguiente al respectivo OCAD y SMSCE".

Que los recursos girados al proyecto, se ejecutaron conforme al siguiente detalle:

BALANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

VALOR TOTAL DEL PROYECTO SGR	\$2.530.000.000.00	
TOTAL CONTRATADO DEL PROYECTO	<u>\$2.529.983.799.94</u>	
VALOR NO COMPROMETIDO		<u>16.200.06</u>
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$2.529.983.799.94	
VALOR EJECUTADO Y PAGADO	<u>\$2.529.836.433.05</u>	
VALOR NO EJECUTADO		<u>147.366.89</u>
TOTAL VALOR NO COMPROMETIDO+VALOR NO EJECUTADO		<u>163.566.95</u>

Evidenciados los saldos a favor de Regalías del Departamento corresponde al jefe de la Oficina Gestora solicitar la liberación de estos saldos.

REINTEGROS

CONCEPTO	FECHA DE CONSIGNACION	VALOR
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4 de Diciembre de 2014	\$104.974.00
TOTAL		\$104.974.00

Forma parte de este acápite el anexo denominado BALANCE FINANCIERO y la copia de soportes de rendimientos que constan de tres (3) folios.

Que en consideración a lo expuesto;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el cierre del proyecto MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA LA PLAYA –CHARTA DEL MUNICIPIO DE CHARTA

03 NOV 2015



RESOLUCION	Código: AP-GJ-RS-03	Gestión Jurídica	Versión: 3	Pág. 4 de 4
------------	------------------------	------------------	------------	-------------

DEPARTAMENTO DE SANTANDER con BPIN: 2013004680067 cuyos contratos de obra e interventoría se ejecutaron dando cumplimiento a la necesidad contemplada en el proyecto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar la presente resolución al OCAD Departamental quien aprobó los recursos del SGR para la financiación del proyecto MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA LA PLAYA -CHARTA DEL MUNICIPIO DE CHARTA DEPARTAMENTO DE SANTANDER con BPIN: 2013004680067, al igual que al SMSCE, remitiendo para el efecto el presente acto administrativo al correo electrónico gesproy@dnpp.gov.co.

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.


COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

03 NOV 2015


REINALDO CASTILLO PARRA
Secretario de Infraestructura Departamental

Revisó: Abg. Amparo Calderón Sánchez
Contratista Secretaría de Infraestructura

Proyectó: Ing. Héctor Aquiles García López
Supervisor Sría Infraestructura

Vo.Bo. 
DAVE STHEVENSON TRUJILLO AGUILAR
Director de Proyectos y Regalías
Secretaria de Planeación

Anexo: Balance Financiero tres (3) folios

BALANCE FINANCIERO

MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA LA PLAYA - CHARTA DEL MUNICIPIO DE
CHARTA DEPARTAMENTO DE SANTANDER

BPIN: **2013004680067** Nombre del Proyecto:

VALOR DEL PROYECTO: \$ 2.530.000.000,00 VALOR GIRADO: SGR - Asignaciones Directas
SGR - FONDOS \$

\$ 2.530.000.000,00 OTRAS FUENTES DE FINANCIACION: \$

RELACION DE CONTRATOS:

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 1001 de 2014 "MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA LA PLAYA - CHARTA DEL MUNICIPIO DE CHARTA DEPARTAMENTO DE SANTANDER".

FUENTE DE FINANCIACION	VALOR INICIAL	EJECUTADO	VALOR ADICIONAL	EJECUTADO
SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS	\$ 2.352.512.776,95	\$ 2.352.365.410,06		
SGR - FONDOS				
OTRAS FUENTES DE FINANCIACION				
TOTAL	\$ 2.352.512.776,95	\$ 2.352.365.410,06	\$ 0,00	\$ 0,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1354 de 2014 INTERVENTORIA MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA LA PLAYA CHARTA DEL MUNICIPIO DE CHARTA DEPARTAMENTO DE SANTANDER

FUENTE DE FINANCIACION	VALOR INICIAL	EJECUTADO	VALOR ADICIONAL	EJECUTADO
SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS	\$ 177.471.022,99	\$ 177.471.022,99		
SGR - FONDOS				
OTRAS FUENTES DE FINANCIACION				
TOTAL	\$ 177.471.022,99	\$ 177.471.022,99	\$ 0,00	\$ 0,00

RESUMEN

VALOR TOTAL CONTRATADO (INICIAL + ADICIONAL)	VALOR TOTAL EJECUTADO (INICIAL + ADICIONAL)
\$ 2.352.512.776,95	\$ 2.352.365.410,06
TOTAL ==>	\$ 2.352.365.410,06

VALOR TOTAL CONTRATADO (INICIAL + ADICIONAL)	VALOR TOTAL EJECUTADO (INICIAL + ADICIONAL)
\$ 177.471.022,99	\$ 177.471.022,99
TOTAL ==>	\$ 177.471.022,99

RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO RECURSOS DEL SGR:

VALOR TOTAL DEL PROYECTOS SGR	\$ 2.530.000.000,00	
TOTAL CONTRATADO DEL PROYECTO	\$ 2.529.983.799,94	
VALOR NO COMPROMETIDO	16.200,06	
VALOR TOTAL CONTRATADO	2.529.983.799,94	
VALOR EJECUTADO Y PAGADO	2.529.836.433,05	
VALOR NO EJECUTADO	147.366,89	
TOTAL VALOR NO COMPROMETIDO + VALOR NO EJECUTADO	163.566,95	

Revisó:



REINTEGROS

CONCEPTO	FECHA DE CONSIGNACION	VALOR
Rendimientos Financieros	Dic Iembre 4 de 2014	\$ 104.974,00
Total		\$ 104.974,00



CARTA	Código AP-GD-RG-05	Fecha de Aprobación: 04-09-2014	Versión: 7	Página 1 de 1
-------	-----------------------	---------------------------------	------------	---------------

**EL SUSCRITO DIRECTOR DE LA TESORERÍA GENERAL DEL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER**

CERTIFICA:

Que se han registrado en el libro auxiliar de La Cuenta Bancaria No. Cta. Ah 736-00206-4 Banco BBVA las siguientes consignaciones correspondientes a proyectos financiados con recursos Del Sistema General De Regalías, así:

BPIN:

2013004680067

Nombre Del Proyecto:

MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION
DE LA VIA LA PLAYA CHARTA DEL
MUNICIPIO DE CHARTA
DEPARTAMENOT DE SANTANDER

Contrato / Convenio (Numero - Fecha)	Objeto	Reintegro		
		Concepto	Fecha Deposito	Valor
1001/2014	Mejoramiento y pavimentación de las vías La Playa-Charta	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	04/DICIEMBRE /2014	\$ 104.974
Total				\$ 104.974

Se expide en Bucaramanga a los Dieciséis días (16) del mes de Octubre de 2015


JUAN RANGEL VESGA
DIRECTOR TÉCNICO



1508

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053963

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

345094 - FID ADMON Y PAGOS U.T.VIA CHARTA CT1001

ORDEN DE PAGO

Helm.

Fiduciaria

NUMERO : 4

NUMERO ALTERNO :

RESERVA PRESUPUESTAL Estado : PAGADA

Fecha Compromiso Presupuestal :	Fecha de Registro de la Orden: 03/12/2014	Fecha de Pago 04/12/2014
Proveedor: 890201235 - 8 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	Teléfono: 6305324	
Tipo de Retención: Gran Contribuyente no Autorretenedor	Actividad Económica:	

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 3 CAUSACION SIN PPTO FIDEICOMISO

Concepto: PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE SEP A OCT 2014 Origen

Banco : 14 Sucursal : 5 Nro. Cta : 5639984

Destino

8 : TRANSFERENCIA ACH

Banco 13 Sucursal : 497 Nro. Cta : 736002064

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
101	2014	03/12/2014	104,974.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
104,974.00	0.00	0.00	104,974.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	BASE		104,974.00	0.00	0.00
Totales			104,974.00		

Valor a Girar: 104,974.00

Codificación Contable

TpCo Gr: 916 TpCo Esp: 182 PASIVOS GENERALES

Nro: 8

Periodo: 201412

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit Descripción	Débito	Crédito
72595950299	DIVERSAS			890201235 - 8 DEPARTAMENTO DE SANTANDER		104,974.00
73105001018	PAGO OBLIGACIONES FINANCIERAS			890201235 - 8 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	104,974.00	
					104,974.00	104,974.00

Autorizado por NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Dependencia NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	Elaborado por INGRITH JANNETH GOMEZ ORTEGA
--	--	---