



RESOLUCION	CÓDIGO: AP-JC-RG-89	FECHA: 03-11-15	VERSIÓN: 4	PÁG. 1 DE 3
------------	------------------------	-----------------	------------	-------------

RESOLUCIÓN NÚMERO -- 19593 DE 2016

31 OCT 2016

**POR LA CUAL SE HACE EL CIERRE DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CUBIERTA  
INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS JULIO GARCIA CORREGIMIENTO PAPAYAL MUNICIPIO  
DE RIONEGRO SANTANDER FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE  
REGALÍAS**

**LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER**

En uso de sus facultades Constitucionales y Legales; en especial las estipuladas en las Leyes 1530 y 1606 de 2012 y Ley 1744 del 2014, Decreto 1082 de 2015 y

**CONSIDERANDO:**

Que mediante Ordenanza 001 del 12 de enero de 2016, se autoriza al Gobernador de Santander para suscribir todo tipo de contrato y/o convenio.

Que el Decreto Departamental No. 0007 del 18 de enero de 2016, por el cual se delega en los Secretarios de Despacho, la facultad de seleccionar, adjudicar, celebrar, ejecutar, adicionar, modificar, aclarar, generar órdenes de pago, suspender, terminar y liquidar convenios o contratos a nombre del Departamento, con personas públicas o privadas y en general, expedir los correspondientes actos administrativos que se produzcan con motivo u ocasión de la actividad contractual, que se adelante en cumplimiento de la misión y funciones propias de la Secretaría.

Que el Acto Legislativo 05 de 2011, creó el Sistema General de Regalías – SGR - y modificó los Artículos 360 y 361 de la Constitución Política, sistema cuya organización y funcionamiento fue regulado por la Ley 1530 de 2012;

Que de conformidad con el artículo 6 de la Ley 1530 de 2012, los Órganos Colegiados de Administración y Decisión son los responsables de definir los proyectos de inversión sometidos a su consideración que se financiarán con recursos del Sistema General de Regalías, así como evaluar, viabilizar, aprobar y priorizar la conveniencia y oportunidad de financiarlos;

Que mediante el Acuerdo 37 de fecha 30/07/2015 el OCAD Departamental de Santander aprobó el proyecto CONSTRUCCIÓN CUBIERTA INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS JULIO GARCIA CORREGIMIENTO PAPAYAL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER con BPIN: 2015004680035, siendo designado como ejecutor del proyecto, el cual acepto dicha responsabilidad;

Que mediante Decreto No. 236 del 10/08/2015, el Gobernador de Santander incorporo al capítulo independiente del SGR del presupuesto de la entidad lo correspondiente al valor de \$309.891.642 para la financiación del proyecto CONSTRUCCIÓN CUBIERTA INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS JULIO GARCIA CORREGIMIENTO PAPAYAL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER con BPIN: 2015004680035, con recursos de Asignaciones Directas del SGR;

Que para la ejecución del proyecto CONSTRUCCIÓN CUBIERTA INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS JULIO GARCIA CORREGIMIENTO PAPAYAL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER con BPIN: 2015004680035 se suscribieron dos (2) contratos:

- Contrato N. 3592-2015 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN CUBIERTA INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS JULIO GARCIA CORREGIMIENTO PAPAYAL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER", por valor de \$288.530.491.86.
- Contrato N.3591-2015 cuyo objeto es "INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN CUBIERTA INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS JULIO GARCIA CORREGIMIENTO PAPAYAL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER" por valor de \$13.000.000.



RESOLUCION	CÓDIGO: AP-JC-RG-89	FECHA: 03-11-15	VERSIÓN: 4	PÁG. 2 DE 3
------------	------------------------	-----------------	------------	-------------

Que mediante consignación realizada a la tesorería departamental se reintegro la suma de \$26.495.91 por concepto de rendimientos financieros del contrato 3592-2015; según certificación de tesorería del 11 de octubre de 2016.

Que en virtud de la responsabilidad señalada en el artículo 17 de la Ley 1606 de 2012, los proyectos de inversión deben ser ejecutados de conformidad con el régimen contractual aplicable a la entidad pública designada como ejecutora, el régimen presupuestal señalado por el Sistema General de Regalías y con sujeción a los términos de su aprobación;

Que fueron suscritas las actas de terminación y/o liquidación de los contratos derivados de la ejecución del proyecto CONSTRUCCIÓN CUBIERTA INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS JULIO GARCIA CORREGIMIENTO PAPAYAL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER con BPIN: 2015004680035 en donde se indico lo siguiente:

Tipo de Contrato	CONTRATO DE OBRA PUBLICA	CONTRATO DE CONSULTORIA		
Contrato No.	3592	3591		
Fecha del Contrato	16 DE OCTUBRE 2015	16 DE OCTUBRE DE 2015		
Contratista	UNION TEMPORAL R&E_1 Representante Legal Martin Eliecer Quintero Duran	INGENIEROS CONSULTORES Y DISTRIBUIDORES LTDA - Representante Legal Fernando Meza Morales		
NIT o C.C.	900896391-4	900159353-3		
Objeto	CONSTRUCCIÓN CUBIERTA INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS JULIO GARCIA CORREGIMIENTO PAPAYAL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER	INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN CUBIERTA INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS JULIO GARCIA CORREGIMIENTO PAPAYAL MUNICIPIO DE RIONEGRO		
Valor Inicial	288.530.491,86	13.000.000,00		
Plazo Inicial	TRES (3) MESES	TRES (3) MESES		
Plazo Adicional				
Supervisor	JUAN CARLOS QUINTERO PIMIENTO	JUAN CARLOS QUINTERO PIMIENTO		
Interventor Contrato	INGENIEROS CONSULTORES Y DISTRIBUIDORES LTDA			
Fecha de Iniciacion	28/10/2015	28/10/2015		
Acta de Suspension N.1	13/01/2016	13/01/2016		
Acta de Reinicio N. 1	04/04/2016	04/04/2016		
Fecha de Terminacion	18/04/2016	18/04/2016		
Municipio	RIONEGRO	RIONEGRO		
Oficina Gestora	SECRETARIA DE EDUCACION	SECRETARIA DE EDUCACION		
Valor Contrato Inicial	288.530.491,86	13.000.000,00		
Valor Contrato Adicional	-	-		
Anticipo Inicial (40%)	115.412.196,74			
Anticipo Adicional	-	-		
Acta de Recibo Parcial N.1	72.872.594,95	4.928.300,00		
Acta de Recibo Parcial N.2	65.087.664,60	5.471.700,00		
Acta de Recibo FINAL	34.062.809,84	2.600.000,00		
Saldo a Favor del Departamento	1.095.225,73	-		
SUMAS IGUALES	288.530.491,86	288.530.491,86	13.000.000,00	13.000.000,00

Que el Artículo 2.2.4.2.6.1. del Decreto 1082 de 2015, indica "corresponde a las entidades ejecutoras de proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) realizar su cierre dentro de los seis (6) meses siguientes a la finalización de los mismos, expedir el acto administrativo correspondiente y reportarlo en el mes siguiente al respectivo órgano colegiado de administración y decisión (OCAD) y al Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE)".

3 1 OCT 2016





RESOLUCION	CÓDIGO: AP-JC-RG-89	FECHA: 03-11-15	VERSIÓN: 4	PÁG. 3 DE 3
------------	------------------------	-----------------	------------	-------------

Que los resultados del alcance del proyecto CONSTRUCCIÓN CUBIERTA INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS JULIO GARCIA CORREGIMIENTO PAPAYAL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER con BPIN: 2015004680035, según los indicadores fueron:

**BALANCE DE RESULTADOS**

PRODUCTO	INDICADOR	META	EJECUTADO
ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	AREA ADECUADA	525.40	525.40
INTERVENTORIA	AREA ADECUADA	525.40	525.40

Que los recursos girados al proyecto, se ejecutaron conforme al siguiente detalle:  
BALANCE FINANCIERO DEL PROYECTO (Ver anexo N.1)

VALOR TOTAL DEL PROYECTOS SGR	\$ 309.891.642,00	
TOTAL CONTRATADO DEL PROYECTO	\$ 301.530.491,86	
<b>VALOR NO COMPROMETIDO</b>		<b>\$ 8.361.150,14</b>
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 301.530.491,86	
VALOR EJECUTADO Y PAGADO	\$ 300.435.266,13	
<b>VALOR NO EJECUTADO</b>		<b>\$ 1.095.225,73</b>
<b>TOTAL VALOR NO COMPROMETIDO + VALOR NO EJECUTADO</b>		<b>9.456.375,87</b>

**REINTEGROS**

CONCEPTO	FECHA DE CONSIGNACION	VALOR
<b>CONTRATO DE OBRA</b>		
Rendimientos Financieros	26/05/2016	\$ 100,00
	16/06/2016	\$ 7.969,91
	04/08/2016	\$ 18.426,00
<b>INTERVENTORIA</b>		
Rendimientos Financieros		0
<b>TOTAL</b>		<b>\$26.495.91</b>

Que en consideración a lo expuesto;

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Declarar el cierre del proyecto CONSTRUCCIÓN CUBIERTA INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS JULIO GARCIA CORREGIMIENTO PAPAYAL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER con BPIN: 2015004680035

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Informar la presente resolución al OCAD Departamental quien aprobó los recursos del SGR para la financiación del proyecto CONSTRUCCIÓN CUBIERTA INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS JULIO GARCIA CORREGIMIENTO PAPAYAL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER con BPIN: 2015004680035, al igual que al SMSCE, remitiendo para el efecto el presente acto administrativo al correo electrónico [gesproy@dn.gov.co](mailto:gesproy@dn.gov.co).

**ARTÍCULO TERCERO:** La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

**COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

ANA DE DIOS TARAZONA GARCIA

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

31 OCT 2016

Revisó: María Cecilia Ordoñez, Coordinadora Grupo de Regalías  
Proyectó: Bertha Esperanza Espitia Rodríguez, Contratista  
VoBo: CESAR AUGUSTO GARCIA DURAN, Director de Proyectos y Regalías

## BALANCE FINANCIERO

BPIN: 2015004680035 Nombre del Proyecto: CONSTRUCCIÓN CUBIERTA INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS JULIO GARCIA CORREGIMIENTO PAPAYAL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER

VALOR DEL PROYECTO: SGR - Asignaciones Directas \$ 309.891.642,00 VALOR GIRADO: \$ 309.891.642,00 OTRAS FUENTES DE FINANCIACION: \$

**RELACION DE CONTRATOS:**

Contrato N. 3592-2015 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN CUBIERTA INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS JULIO GARCIA CORREGIMIENTO PAPAYAL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER"

FUENTE DE FINANCIACION	VALOR INICIAL	EJECUTADO	VALOR ADICIONAL	EJECUTADO
SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS	\$ 288.530.491,86	\$ 287.435.266,13		
SGR - FONDOS				
OTRAS FUENTES DE FINANCIACION				
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 288.530.491,86</b>	<b>\$ 287.435.266,13</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>

VALOR TOTAL CONTRATADO (INICIAL + ADICIONAL)	VALOR TOTAL EJECUTADO (INICIAL + ADICIONAL)
\$ 288.530.491,86	\$ 287.435.266,13
\$ 0,00	\$ 0,00
<b>\$ 288.530.491,86</b>	<b>\$ 287.435.266,13</b>

TOTAL ==>

Contrato N.3591-2015 cuyo objeto es "INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN CUBIERTA INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS JULIO GARCIA CORREGIMIENTO PAPAYAL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER"

FUENTE DE FINANCIACION	VALOR INICIAL	EJECUTADO	VALOR ADICIONAL	EJECUTADO
SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS	\$ 13.000.000,00	\$ 13.000.000,00		
SGR - FONDOS				
OTRAS FUENTES DE FINANCIACION				
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 13.000.000,00</b>	<b>\$ 13.000.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>

VALOR TOTAL CONTRATADO (INICIAL + ADICIONAL)	VALOR TOTAL EJECUTADO (INICIAL + ADICIONAL)
\$ 13.000.000,00	\$ 13.000.000,00
\$ 0,00	\$ 0,00
<b>\$ 13.000.000,00</b>	<b>\$ 13.000.000,00</b>

TOTAL ==>

**BALANCE FINANCIERO**

**RECURSOS DEL SGR**  
 VALOR TOTAL DEL PROYECTOS SGR \$ 309.891.642,00  
 TOTAL CONTRATADO DEL PROYECTO \$ 301.530.491,86  
**VALOR NO COMPROMETIDO** 8.361.150,14  
 VALOR TOTAL CONTRATADO 301.530.491,86  
 VALOR EJECUTADO Y PAGADO 300.435.266,13  
**VALOR NO EJECUTADO** 1.095.225,73  
**TOTAL VALOR NO COMPROMETIDO + VALOR NO EJECUTADO** 9.456.375,87


**RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO:**

VALOR TOTAL DEL PROYECTOS SGR \$ 309.891.642,00  
 TOTAL CONTRATADO DEL PROYECTO \$ 301.530.491,86  
**VALOR NO COMPROMETIDO** \$ 8.361.150,14  
 VALOR TOTAL CONTRATADO \$ 301.530.491,86  
 VALOR EJECUTADO Y PAGADO \$ 300.435.266,13  
**VALOR NO EJECUTADO** \$ 1.095.225,73  
**TOTAL VALOR NO COMPROMETIDO + VALOR NO EJECUTADO** 9.456.375,87

**REINTEGROS NO APLICA**

CONCEPTO	FECHA DE CONSIGNACION	VALOR
<b>CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS</b>		
Rendimientos Financieros	26/05/2016	\$ 100,00
	16/06/2016	\$ 7.969,91
	04/08/2016	\$ 18.426,00
Valor no ejecutado		\$ 0,00
<b>INTERVENTORIA</b>		
Rendimientos Financieros		\$ 0,00
Valor no ejecutado		\$ 0,00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 26.495,91</b>

Elaboró: Bertha Esperanza Espitia Rodriguez   
 Revisó: Luz Stella Ibañez, Tecnico Grupo de Regalias



 República de Colombia Gobernación de Santander	<b>CARTA</b>	CÓDIGO	AP-AI-RG-110
		VERSIÓN	10
		FECHA DE APROBACIÓN	09/08/2016
		PÁGINA	Página 1 de 2

No. 20160027

LA DIRECTORA TÉCNICA DE LA DIRECCION DE TESORERIA

CERTIFICA QUE:

Se realizó la búsqueda en los archivos del Sistema GUANE y se encontraron los siguientes registros de depósitos por concepto de reintegro de los siguientes Contratos:

BPIN	2015004680035	NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN CUBIERTA POLIDEPORTIVO COLEGIO CARLOS JULIO GARCÍA CORREGIMIENTO PAPAYAL MUNICIPIO DE RIONEGRO DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
------	---------------	---------------------	--

CONTRATO	BENEFICIARIO	NIT No.	CONCEPTO	FECHA DEPOSITO	VALOR REINTEGRADO
Contrato de Obra Pública No. 3592/2015	UNION TEMPORAL R&E - 1	900896391-4	Rendimientos Financieros	Agosto 30/16 IR No. 16000270	26.495,91
Contrato de Interventoría No. 3591/2015	INGENIEROS CONSULTORES Y DISTRIBUIDORES LTDA-DINCOD LTDA	900159353-3			-

Se expide en Bucaramanga a 11 de Octubre de 2016.

**LAURA MARGARITA JAUREGUI CACERES**  
 Directora Técnica Dirección de Tesorería

Elaboró. Enid Rueda Prada

