



RESOLUCION	CÓDIGO: AP-JC-RG-89	FECHA: 03-11-15	VERSIÓN: 4	PÁG. 1 DE 3
------------	------------------------	-----------------	------------	-------------

RESOLUCION NÚMERO **006-17078** DE 2016 06 OCT 2016

POR LA CUAL SE HACE EL CIERRE DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CUBIERTA COLEGIO CEDECO MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

En uso de sus facultades Constitucionales y Legales; en especial las estipuladas en las Leyes 1530 y 1606 de 2012 y Ley 1744 del 2014, Decreto 1082 de 2015 y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto Departamental No. 0007 del 18 de enero de 2016, por el cual se delega en los Secretarios de Despacho, la facultad de seleccionar, adjudicar, celebrar, ejecutar, adicionar, modificar, aclarar, generar órdenes de pago, suspender, terminar y liquidar convenios o contratos a nombre del Departamento, con personas públicas o privadas y en general, expedir los correspondientes actos administrativos que se produzcan con motivo u ocasión de la actividad contractual, que se adelante en cumplimiento de la misión y funciones propias de la Secretaría.

Que mediante Ordenanza 001 del 12 de enero de 2016, se autoriza al Gobernador de Santander para suscribir todo tipo de contrato y/o convenio.

Que el Acto Legislativo 05 de 2011, creó el Sistema General de Regalías – SGR - y modificó los Artículos 360 y 361 de la Constitución Política, sistema cuya organización y funcionamiento fue regulado por la Ley 1530 de 2012;

Que de conformidad con el artículo 6 de la Ley 1530 de 2012, los Órganos Colegiados de Administración y Decisión son los responsables de definir los proyectos de inversión sometidos a su consideración que se financiarán con recursos del Sistema General de Regalías, así como evaluar, viabilizar, aprobar y priorizar la conveniencia y oportunidad de financiarlos;

Que mediante el Acuerdo 37 de fecha 30/07/2015 el OCAD Departamental de Santander aprobó el proyecto CONSTRUCCIÓN CUBIERTA COLEGIO CEDECO MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER con BPIN: 2015004680034, siendo designado como ejecutor del proyecto, el cual acepto dicha responsabilidad;

Que mediante Decreto No. 236 del 10/08/2015, el Gobernador de Santander incorporo al capítulo independiente del SGR del presupuesto de la entidad lo correspondiente al valor de \$247.577.781 para la financiación del proyecto CONSTRUCCIÓN CUBIERTA COLEGIO CEDECO MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER con BPIN: 2015004680034, con recursos de Asignaciones Directas del SGR;

Que para la ejecución del proyecto CONSTRUCCIÓN CUBIERTA COLEGIO CEDECO MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER con BPIN: 2015004680034 se suscribieron dos (2) contratos:

- Contrato N. 3629-2015 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN CUBIERTA COLEGIO CEDECO MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER", por valor de \$216.414.115.28.
- Contrato N.3593-2015 cuyo objeto es "INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN CUBIERTA COLEGIO CEDECO MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER" por valor de \$18.241.725.

Que mediante consignación realizada a la tesorería departamental se reintegro la suma de \$50.650 por concepto de rendimientos financieros del contrato 3629-2015; según certificación de tesorería del día 23 de septiembre de 2016.



RESOLUCION	CÓDIGO: AP-JC-RG-89	FECHA: 03-11-15	VERSIÓN: 4	PÁG. 2 DE 3
------------	------------------------	-----------------	------------	-------------

Que en virtud de la responsabilidad señalada en el artículo 17 de la Ley 1606 de 2012, los proyectos de inversión deben ser ejecutados de conformidad con el régimen contractual aplicable a la entidad pública designada como ejecutora, el régimen presupuestal señalado por el Sistema General de Regalías y con sujeción a los términos de su aprobación;

Que fueron suscritas las actas de terminación y/o liquidación de los contratos derivados de la ejecución del proyecto CONSTRUCCIÓN CUBIERTA COLEGIO CEDECO MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER con BPIN: 2015004680034 en donde se indico lo siguiente:

Tipo de Contrato	CONTRATO DE OBRA PUBLICA	CONTRATO DE CONSULTORIA
Contrato No.	3629	3593
Fecha del Contrato	30 DE OCTUBRE 2015	16 DE OCTUBRE DE 2015
Contratista	UNION TEMPORAL CUBIERTA CEDECO Representante Legal Claudia Juliana Lucena Lizarazo	MAQUINARIA INGENIERIA Y DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS - Representante Legal Yenni Patricia Fonseca Niño
NIT o C.C.	900903586-4	900545064-5
Objeto	CONSTRUCCIÓN CUBIERTA COLEGIO CEDECO PIEDECUESTA - SANTANDER	INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN CUBIERTA COLEGIO CEDECO PIEDECUESTA - SANTANDER
Valor Inicial	216.414.115,28	18.241.725,00
Plazo Inicial	TRES (3) MESES	TRES (3) MESES
Plazo Adicional		
Supervisor	JUAN CARLOS QUINTERO PIMIENTO	JUAN CARLOS QUINTERO PIMIENTO
Interventor Contrato	MAQUINARIA INGENIERIA Y DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS - MIDAS SAS	
Fecha de Iniciacion	17/11/2015	17/11/2015
Acta de Suspension N.1	04/12/2015	04/12/2015
Acta de Suspension N.2	21/04/2016	21/04/2016
Acta de Reinicio N. 1	29/02/2016	29/02/2016
Acta de Reinicio N. 2	12/05/2016	12/05/2016
Fecha de Terminacion	01/06/2016	01/06/2016
Municipio	PIEDECUESTA	PIEDECUESTA
Oficina Gestora	SECRETARIA DE EDUCACION	SECRETARIA DE EDUCACION
Valor Contrato Inicial	216.414.115,28	18.241.725,00
Valor Contrato Adicional	-	-
Anticipo Inicial (40%)	86.565.646,11	
Anticipo Adicional	-	-
Acta de Recibo Parcial N.1	16.715.599,16	2.112.939,00
Acta de Recibo Parcial N.2	41.831.286,73	5.291.377,17
Acta de Recibo FINAL	71.301.583,28	10.837.408,83
Saldo a Favor del Departamento	-	-
SUMAS IGUALES	216.414.115,28	216.414.115,28
		18.241.725,00
		18.241.725,00

Que el Artículo 2.2.4.2.6.1. del Decreto 1082 de 2015, indica "corresponde a las entidades ejecutoras de proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) realizar su cierre dentro de los seis (6) meses siguientes a la finalización de los mismos, expedir el acto administrativo correspondiente y reportarlo en el mes siguiente al respectivo órgano colegiado de administración y decisión (OCAD) y al Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE)".

06 OCT 2016



RESOLUCION	CÓDIGO: AP-JC-RG-89	FECHA: 03-11-15	VERSIÓN: 4	PÁG. 3 DE 3
------------	------------------------	-----------------	------------	-------------

Que los resultados del alcance del proyecto CONSTRUCCIÓN CUBIERTA COLEGIO CEDECO MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER con BPIN: 2015004680034, según los indicadores fueron:

BALANCE DE RESULTADOS

PRODUCTO	INDICADOR	META	EJECUTADO
AMPLIACION COLEGIO	AREA ADECUADA	416	416
INTERVENTORIA	AREA ADECUADA	416	416

Que los recursos girados al proyecto, se ejecutaron conforme al siguiente detalle:
BALANCE FINANCIERO DEL PROYECTO (Ver anexo N.1)

VALOR TOTAL DEL PROYECTOS SGR	\$ 247.577.781,00	
TOTAL CONTRATADO DEL PROYECTO	\$ 234.655.840,28	
VALOR NO COMPROMETIDO		\$ 12.921.940,72
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 234.655.840,28	
VALOR EJECUTADO Y PAGADO	\$ 234.655.840,28	
VALOR NO EJECUTADO		\$ 0,00
TOTAL VALOR NO COMPROMETIDO + VALOR NO EJECUTADO		12.921.940,72

REINTEGROS

CONCEPTO	FECHA DE CONSIGNACION	VALOR
CONTRATO DE OBRA		
Rendimientos Financieros	27/07/2016	50.650
Valor no ejecutado		
INTERVENTORIA		
Rendimientos Financieros	dd/mm/aaaa	
TOTAL		\$00

Que en consideración a lo expuesto;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el cierre del proyecto CONSTRUCCIÓN CUBIERTA COLEGIO CEDECO MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER con BPIN: 2015004680034

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar la presente resolución al OCAD Departamental quien aprobó los recursos del SGR para la financiación del proyecto CONSTRUCCIÓN CUBIERTA COLEGIO CEDECO MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER con BPIN: 2015004680034, al igual que al SMSCE, remitiendo para el efecto el presente acto administrativo al correo electrónico gesproy@dnpp.gov.co.

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

06 OCT 2016

Ana de Dios Tarazona Garcia

ANA DE DIOS TARAZONA GARCIA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL

Revisó: Luz Stella Ibañez, Técnico Grupo de Regalías
 Projectó: Bertha Esperanza Espitia Rodríguez, Contratista
 VoBo: CESAR AUGUSTO GARCIA DURAN, Director de Proyectos y Regalías

BALANCE FINANCIERO

Nombre del Proyecto: **CONSTRUCCIÓN CUBIERTA COLEGIO CEDECO MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER**

BPIN: 2015004680034

VALOR DEL PROYECTO: \$ 247.577.781,00 VALOR GIRADO: \$ 247.577.781,00 OTRAS FUENTES DE \$
 SGR - Asignaciones
 Directas
 SGR - FONDOS FINANCIACION: \$

RELACION DE CONTRATOS:

CONTRATO 3629-2015 CONSTRUCCION CUBIERTA COLEGIO CEDECO MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.

FUENTE DE FINANCIACION	VALOR INICIAL	EJECUTADO	VALOR ADICIONAL	EJECUTADO
SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS	\$ 216.414.115,28	\$ 216.414.115,28		
SGR - FONDOS				
OTRAS FUENTES DE FINANCIACION				
TOTAL	\$ 216.414.115,28	\$ 216.414.115,28	\$ 0,00	\$ 0,00

RESUMEN

VALOR TOTAL CONTRATADO (INICIAL + ADICIONAL)	VALOR TOTAL EJECUTADO (INICIAL + ADICIONAL)
\$ 216.414.115,28	\$ 216.414.115,28
\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL ==>	\$ 216.414.115,28

CONTRATO 3593-2015 INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION CUBIERTA COLEGIO CEDECO MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.

FUENTE DE FINANCIACION	VALOR INICIAL	EJECUTADO	VALOR ADICIONAL	EJECUTADO
SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS	\$ 18.241.725,00	\$ 18.241.725,00		
SGR - FONDOS				
OTRAS FUENTES DE FINANCIACION				
TOTAL	\$ 18.241.725,00	\$ 18.241.725,00	\$ 0,00	\$ 0,00

RESUMEN

VALOR TOTAL CONTRATADO (INICIAL + ADICIONAL)	VALOR TOTAL EJECUTADO (INICIAL + ADICIONAL)
\$ 18.241.725,00	\$ 18.241.725,00
\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL ==>	\$ 18.241.725,00

BALANCE FINANCIERO

RECURSOS DEL SGR	RECURSOS DEL SGR	OTROS RECURSOS
VALOR TOTAL DEL PROYECTOS SGR	\$ 247.577.781,00	\$ 0,00
TOTAL CONTRATADO DEL PROYECTO	\$ 234.655.840,28	\$ 0,00
VALOR NO COMPROMETIDO	12.921.940,72	
VALOR TOTAL CONTRATADO	234.655.840,28	\$ 0,00
VALOR EJECUTADO Y PAGADO	234.655.840,28	\$ 0,00
VALOR NO EJECUTADO		
TOTAL VALOR NO COMPROMETIDO + VALOR NO EJECUTADO	12.921.940,72	12.921.940,72

RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL DEL PROYECTOS SGR	\$ 247.577.781,00
TOTAL CONTRATADO DEL PROYECTO	\$ 234.655.840,28
VALOR NO COMPROMETIDO	\$ 12.921.940,72
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 234.655.840,28
VALOR EJECUTADO Y PAGADO	\$ 234.655.840,28
VALOR NO EJECUTADO	\$ 0,00
TOTAL VALOR NO COMPROMETIDO + VALOR NO EJECUTADO	12.921.940,72

REINTEGROS NO APLICA

CONCEPTO	FECHA DE CONSIGNACION	VALOR
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS		
Rendimientos Financieros	27/07/2016	\$ 50.650,00
Valor no ejecutado		\$ 0,00
INTERVENTORIA		
Rendimientos Financieros		\$ 0,00
Valor no ejecutado		\$ 0,00
TOTAL		\$ 50.650,00

Elaboró: Bertha Esperanza Espitia Rodriguez
 Revisó: Luz Stella Ibañez, Técnico Grupo de Regalias

	CARTA	CÓDIGO	AP-AI-RG-110
		VERSIÓN	10
		FECHA DE APROBACIÓN	09/08/2016
		PÁGINA	Página 1 de 2

No. 20160025

**LA DIRECTORA TÉCNICA DE LA DIRECCION DE TESORERIA
CERTIFICA QUE:**

Se realizó la búsqueda en los archivos del Sistema GUANE y se encontró el registro del depósito por concepto de reintegro del siguiente Convenio/Contrato:

BPIN 2015004680034

CONSTRUCCION CUBIERTA COLEGIO CEDECO
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER

NOMBRE DEL PROYECTO

CONTRATO	BENEFICIARIO	NIT No.	REINTEGROS		
			CONCEPTO	FECHA DEPOSITO	VALOR
Contrato de Obra Pública No. 3629/2015	UNION TEMPORAL CUBIERTA CEDECO	900903586-4	Rendimientos Financieros	Julio 27/2016 IR No. 16000320	50.650,00
Contrato de Interventoría No. 3593/2015	MAQUINARIA INGENIERIA Y DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE SOLUCIONES EN INGENIERIA S.A.S.	900545064-5			-

Es importante aclarar que es posible que la información solicitada del Contrato de Interventoría No. 3593/2015 se encuentre dentro de las partidas conciliatorias, debido a que esta Tesorería no ha recibido la información para la identificación del depositante ni los correspondientes soportes para el registro contable.

Se expide en Bucaramanga a 23 de Septiembre de 2016.


LAURA MARGARITA JAUREGUI CACERES
 Directora Técnica Dirección de Tesorería

Elaboró. Enid Rueda Prada

*Recibido Spt. 23/16
pm
Jauregui*

